

ITEM DO PER	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO		Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Proposta de Declaração de Utilidade Pública	CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO			Realizado até o Ano (11)	Observação	ANO 12												% Acumulado		Previsto e Executado até Mês Junho 2019	AVANÇO FÍSICO ACUMULADO ANTERIOR %	AVANÇO FÍSICO NO MÊS ABRIL %	AVANÇO FÍSICO NO ANO 12 - %	SITUAÇÃO						
		KM INICIAL	KM FINAL				SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO			DATA DE INÍCIO (dd/mm/aaaa)	DATA DE CONCLUSÃO (dd/mm/aaaa)	Duração da Obra (dias)	%	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19						jan/20	fev/20	Previsto e Executado no ano 12	Previsto e Executado no ano 12		
5 - Melhoramentos da Rodovia																																				
5.2.2	Execução de Terceiras Faixas - 48,3 km	Diversos								87,25%		Previsto	0,85%	0,85%	3,46%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	PREVISTO	12,75%	PREVISTO	93,24%	87,25%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO	
												Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	87,25%					
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 7,195 km	BR116/SC - km 302,695 ao km 309,890		Á SER PROTOCOLADO	Aguardando projeto	NÃO SE APLICA	01/12/2018	30/05/2019	180	82,48%		Previsto			17,52%													PREVISTO	17,52%	PREVISTO	100,00%	82,48%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR	
												Executado			0,00%													EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%					
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 4,899 km	BR116/SC km 102,735 ao km 107,634		Á SER PROTOCOLADO	Aguardando projeto	NÃO SE APLICA	08/02/2018	28/02/2020	750	0,00%		Previsto	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR	
												Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%					

OBSERVAÇÕES:

ITEM - Item do Planejamento Anual (Mesmo do Cronograma de Investimentos do Programa de Exploração da Rodovia - PER)

DESCRIÇÃO - Deverá ser por Obra

UNIDADE - km ou Unid

DATA DA NÃO OBJEÇÃO - Nos casos de projetos não aprovados deverá ser preenchido N/A

INTERRUPÇÕES AUTORIZADAS - Preencher SIM ou NÃO, se SIM, informar no relatório de acompanhamento anual os motivos

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - Percentual de execução da obra acumulado

AVANÇO FÍSICO MÊS X - Percentual de Execução até o final do mês anterior

AVANÇO FÍSICO NO ANO X - Percentual de Execução acumulado da obra no ano

STATUS - Concluída/Em andamento/Não iniciada/Paralisada