

RELATÓRIO MENSAL DAS PRINCIPAIS OBRAS

- **Concessionária:** NovaDutra
- **Rodovia:** BR-116/RJ/SP
- **Trecho:** Rio de Janeiro / São Paulo
- **Extensão:** 402,100 km

Santa Isabel - SP

Mai de 2016

Índice

1.	<i>Apresentação do Relatório</i>	2
2.	<i>Informações da Concessão</i>	4
2.1.	<i>Informações Contratuais</i>	5
2.2.	<i>Mapa de Situação</i>	6
3.	<i>Acompanhamento e Controle das Principais Obras</i>	7
3.1.	<i>Localização das principais obras</i>	8
4.	<i>Acompanhamento e Controle das Principais Obras</i>	9
4.1.	<i>Apresentação das principais Obras em execução no período</i>	10
5.	<i>Recursos Alocados</i>	12
6.	<i>Pessoal</i>	13
7.	<i>Termo de Encerramento</i>	14

1. Apresentação do Relatório

Este relatório tem como objetivo apresentar as principais obras (grande vulto) realizadas pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra – BR-116/SP/RJ no período de Maio de 2016, em atendimento aos Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF, nº 056/2014/SUINF e nº 011/2015/SUINF.

2. Informações da Concessão

2.1. Informações Contratuais

DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	NOVADUTRA - Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
Contrato nº	PG-137/95-00
Escopo do contrato	Recuperação, monitoração, melhoramento, manutenção, conservação, operação e a exploração da rodovia e respectivos acessos, mediante cobrança de pedágio.
Data da assinatura do contrato	31/10/1995
Data de início da concessão	1/3/1996
Início da cobrança de pedágio	1/8/1996
Rodovia	BR-116/SP/RJ
Trecho	São Paulo – Rio de Janeiro
Extensão (km)	402,1
Prazo	25 anos

2.2. Mapa de Situação



3. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

3.1. Localização das principais obras

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS				
Item PER	Descrição da obra	Localização	Município	
		km Inicial	Cidade	Estado
1.2.3	Ponte sobre o rio Cascata - Pista Norte	6,40	Queluz	SP
	Viaduto de Pindamonhangaba - Pista Norte - Passagem Superior	99,01	Pindamonhangaba	SP
	Viaduto sobre a RFFSA - Pista Sul	183,84	Nova Iguaçu	RJ
	Ponte sobre o rio Bonito - Pista Sul	314,44	Itatiaia	RJ

4. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

4.1. Apresentação das principais Obras em execução no período

4.1.1. Ponte rio Cascata km 6,4/SP Pista Norte

Relatório Fotográfico



4.1.2. Viaduto de Pindamonhangaba, km 99,01 – Passagem Superior

Relatório Fotográfico



4.1.3. Viaduto sobre a RFFSA, km 183,84 - Pista Sul (RJ)

Relatório Fotográfico



4.1.4. Ponte rio Bonito km 314,44/RJ Pista Sul


Relatório Fotográfico



5. Recursos Alocados

Tipo de Veículo	Período:	TOTAL verificado nas Bases (incluindo reservas)	Quantidade verificada nas Bases Operacionais											Veículos Reserva
			BSO 1	BSO 2	BSO 3	BSO 4	BSO 5	BSO 6	BSO 7	BSO 8	BSO 9	BSO 10	BSO 11	
			km 230 SP	km 202 SP	km 156 SP	km 99 SP	km 52 SP	km 18 SP	km 311 RJ	km 258 RJ	km 227 RJ	km 206 RJ	km 166 RJ	
Tráfego (viatura de inspeção)	18	20	2 (T-01 e T-16)	1 (T-02)	3 (T-03, T-04 e T-51)	2 (T-06 e T-18)	2 (T-07 e T-50)		3 (T-09, T-14 e T-71)	1 (T-11)	-	2 (T-12 e T-13)	2 (T-15 e T-10)	2 (T-08 e T-14) T-01 sinistrada, em manutenção. T-13 sinistrada, previsão 31/03/2016.
Guincho Leve	20	26	2 (GL-19 e GL-20)	2 (GL-17 e GL-18)	2 (GL-15 e GL-16)	3 (GL-12, GL13 e GL-14)	1 (GL-11)	1 (GL-10)	1 (GL-09)	2 (GL-08 e GL-04)	1 (GL-06)	2 (GL-01 e GL-07)	3 (GL-02, GL-03 e GL-05)	6 (GL-21, GL-22, GL-23, GL-24, GL-25 e GL-27)
Guincho Super Pesado	9	13	1 (GP-01)	1 (GP-09)	1 (GP-02)	1 (GP-03)	-	1 (GP-04)	1 (GP-05)	1 (GP-6)	-	1 (GP-7)	1 (GP-08)	4 (GP-10, GP-11, GP-12 e GP-14).
Ambulância / Resgate	12	14	2 (R-1 e E-01)	1 (R-2)	1 (R-3)	1 (R-4)	1 (R-5)	1 (R-6)	1 (R-7)	1 (R-8)	1 (R-9)	1 (R-10)	1 (R-11)	2 (R-12 e R-13)
Balança Móvel	2	4	2 (Km 207,5 N e km 208 S)		-	-	-	-	-	2 (km 217N e 250N)			-	-
VIR (veículo de intervenção rápida)	11	13	1 (VIR-1)	1 (VIR-2)	1 (VIR-3)	1 (VIR-4)	1 (VIR-5)	1 (VIR-6)	1 (VIR-7)	1 (VIR-8)	1 (VIR-9)	1 (VIR-10)	1 (VIR-11)	2 (VIR-12 e VIR-13)
Veículo de apreensão de animais	2	8**	-	1 (T-25) **	1 (T-26) **	2-(T-40) e (T-27)**	1 (T-28) **	-	1 (T-43)**	2- (T-41) e (T-46)**	-	2 (T-44 e T-45)**	-	-
Caminhão Munck	4	4	-	-	1 (T-30)	1 (T-31)	-	-	1 (T-33)	-	-	1 (T-32)	-	-
Caminhão pipa	4	4	-	-	1 (T-20)	1 T-21)	-	-	-	1 (T-23)	-	1 (T-22)	-	-
Caminhão Multiuso	2	2	-	-	-	1 (T-65)	-	-	1(T-64)	-	-	-	-	-
Moto	2	2	-	-	-	-	1 (T-61)	-	-	-	1 (T-62)	-	-	-

6. Pessoal



Pessoal			
Operacional		Pedágio	
Ag. Atend. Monitoração	236	Ag. Atend. Arrecadação	444
Ag. Atend. Pesagem	100	Ag. Atend. Monitoração	22
Ag. Atend. Saúde	158	Ag. Serv. Administrativo	0
Ag. Atend. Orientação	13	Coord. Arrecadação	2
Ag. Serviços	213	Gestor Arrecadação	0
Aprendiz Serv. Administrativo	28	Superv. Arrecadação	27
Estagiário	0		
Analista	33		
Coordenador	9		
Gestor	7		
Diretor - Atendimento	1		
Diretor - Presidente	1		
Médico	79		
Outros	29		
Sub-Total	907	Sub-Total	495

7. Termo de Encerramento

O presente relatório mensal se completa com 14 (quatorze) folhas, devidamente identificadas e numeradas.