

ESTRADA DE FERRO CARAJÁS: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS OBRIGATORIAS (ATUALIZAÇÃO COM INFORMAÇÕES REFERENTES A MAIO/2021)

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS												ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL				
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT				
			Município(s)	Estado	Km ferroviário				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim / não)	Observações		
Implantação de Viadutos Rodoviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 1	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao povoado Gameleira, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Bacabeira	MA	51,310	1	21/12/2021	4.867.689,67	out-21	set-22	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 2	Implantação de Viaduto Rodoviário na interligação entre o povoado Angical e Vila Nova, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Vitória do Mearim	MA	161,500	1	21/12/2021	2.716.451,17	out-21	set-22	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 3	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao povoado São Benedito, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Igarapé do Meio	MA	177,900	5	21/12/2025	2.949.393,16	jan-25	dez-25	Não iniciado					
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 4	Implantação de Viaduto Rodoviário entre as comunidades Serra e Borgea, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Tufilândia	MA	229,440	1	21/12/2021	3.314.539,98	ago-21	jun-22	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 5	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao bairro Vila Fufuca, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Alto Alegre do Pindaré	MA	265,200	2	21/12/2022	2.010.267,70	jan-22	dez-22	Não iniciado	Em contratação				
		Implantação de Viaduto Rodoviário na Comunidade Roça Grande, com duas faixas rodoviárias e passeio.			314,550	3	21/12/2023	2.684.771,83	jan-23	dez-23	Não iniciado					
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 6	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso à comunidade Presinha, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Bom Jardim	MA	330,030	1	21/12/2021	4.154.738,49	out-21	jul-22	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 7	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso à Vila Varig e Vila do Túnel, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Bom Jesus das Selvas	MA	367,360	8	21/12/2028	3.325.188,48	jan-28	dez-28	Não iniciado	Em contratação				
		Implantação de Viaduto Rodoviário próximo à PI no Km 396+882, com duas faixas rodoviárias e passeio.			397,510	9	21/12/2029	3.084.842,84	jan-29	dez-29	Não iniciado					
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 8	Implantação de Viaduto Rodoviário na Avenida Alexandre Costa, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Açailândia	MA	523,180	1	21/12/2021	2.295.584,29	out-21	jul-22	Não iniciado	Em contratação					
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 9	Implantação de Viaduto Rodoviário próximo à PI no Km 567+871, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Cidelândia	MA	568,220	1	21/12/2021	3.093.365,94	out-21	jul-22	Não iniciado	Em contratação					
	Implantação de Viaduto Rodoviário próximo à PI no Km 588+445, com duas faixas rodoviárias e passeio.			588,880	1	21/12/2021	3.482.797,07	jun-22	dez-22	Não iniciado	Em contratação					
Implantação de Passarelas de Pedestres	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 1	Implantação de Passarela de Pedestres no acesso às comunidades de Sitinho e Alto Bonito	São Luis	MA	0,700	5	21/12/2025	2.027.476,97	set-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 2	Implantação de Passarela de Pedestres no acesso aos povoados Olhos D'Água e Os Bandas	Santa Rita	MA	66,390	4	21/12/2024	2.027.476,97	jan-24	dez-24	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 3	Implantação de Passarela de Pedestres na Comunidade São Miguel	Alto Alegre do Pindaré	MA	250,860	2	21/12/2022	2.477.862,20	jan-22	dez-22	Não iniciado					
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 4	Implantação de Passarela de Pedestres na ligação da comunidade com a BR-222	Bom Jesus das Selvas	MA	385,000	6	21/12/2026	2.871.120,31	jan-26	dez-26	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 5	Implantação de Passarela de Pedestres na Comunidade São Raimundo	São Pedro da Água Branca	MA	652,000	4	21/12/2024	2.027.476,97	jan-24	dez-24	Não iniciado	Em contratação				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 6	Implantação de Passarela de Pedestres no encontro da Rua E com a Rua M do Bairro Nova Marabá	Marabá	PA	730,100	3	21/12/2023	2.823.394,14	jan-23	dez-23	Não iniciado					
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 1		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km.	São Luis	MA	Inicial 0,123/ Final 0,620	1	21/12/2021	425.132,87	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação				
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,728 km.			Inicial 1,000/ Final 1,700	5	21/12/2025	619.348,25	jan-25	dez-25	Não iniciado					
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,955 km.			Inicial 1,700/ Final 5,600	5	21/12/2025	3.362.831,59	jan-25	dez-25	Não iniciado					
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,805 km.			Inicial 6,000 / Final 6,800	5	21/12/2025	685.106,21	jan-25	dez-25	Não iniciado					
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,095 km.			Inicial 15,040/ Final 16,050	5	21/12/2025	932.845,51	jan-25	dez-25	Não iniciado					
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,497 km.			Inicial 16,270/ Final 16,800	5	21/12/2025	423.603,62	jan-25	dez-25	Não iniciado					
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,493 km.			Inicial 18,000/ Final 18,500	5	21/12/2025	419.015,85	jan-25	dez-25	Não iniciado					
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,980 km.			Inicial 32,680/ Final 33,700	1	21/12/2021	834.973,19	set-22	dez-22	Não iniciado	Planejamento está sendo revisto para 2022 face às negociações com Comunidades.				
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,984 km.			Inicial 37,000/ Final 38,000	6	21/12/2026	836.502,45	jan-26	dez-26	Não iniciado					

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT	
			Município(s)	Estado	Km ferroviário				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 2	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,936 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,245 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,301 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,250 km.	Bacabeira	MA	Inicial 40,000/ Final 41,000	6	21/12/2026	796.741,82	jan-26	dez-26	Não iniciado		
					Inicial 45,220/ Final 45,520	6	21/12/2026	209.507,93	jan-26	dez-26	Não iniciado		
					Inicial 50,980/ Final 51,280	1	21/12/2021	256.914,83	out-21	set-22	Não iniciado	Em contratação	
					Inicial 53,880/ Final 54,130	1	21/12/2021	214.095,69	out-22	dez-22	Não iniciado	Planejamento está sendo revisado para 2022 face às negociações com Comunidades.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 3	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,336 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,700 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,419 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,344 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,309 km.	Santa Rita	MA	Inicial 59,450/ Final 59,760	9	21/12/2029	285.970,67	jan-29	dez-29	Não iniciado		
					Inicial 62,200/ Final 62,900	9	21/12/2029	594.880,17	jan-29	dez-29	Não iniciado		
					Inicial 62,900/ Final 63,300	9	21/12/2029	356.316,40	jan-29	dez-29	Não iniciado		
					Inicial 66,240/ Final 66,540	4	21/12/2024	293.616,95	jan-24	dez-24	Não iniciado		
					Inicial 72,000/ Final 72,310	6	21/12/2026	263.031,85	jan-26	dez-26	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 4	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,345 km.	Itapecuru-Mirim	MA	Inicial 77,850/ Final 78,250	6	21/12/2026	293.616,95	jan-26	dez-26	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 5	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,189 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km.	Anajatuba	MA	Inicial 96,900/ Final 97,100	9	21/12/2029	160.571,77	jan-29	dez-29	Não iniciado		
					Inicial 99,000/ Final 99,500	9	21/12/2029	426.662,13	jan-29	dez-29	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 6	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,353 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,913 km.	Miranda do Norte	MA	Inicial 107,100/ Final 107,500	3	21/12/2023	301.263,22	jan-23	dez-23	Não iniciado		
					Inicial 108,000/ Final 109,900	3	21/12/2023	1.625.597,99	jan-23	dez-23	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 7	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,847 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,376 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,294 km.	Arari	MA	Inicial 113,600/ Final 114,500	6	21/12/2026	721.808,33	jan-26	dez-26	Não iniciado		
					Inicial 125,400/ Final 125,760	5	21/12/2025	322.672,79	jan-25	dez-25	Não iniciado		
					Inicial 128,200/ Final 128,500	5	21/12/2025	250.797,81	jan-25	dez-25	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 8	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,273 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,716 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.	Vitória do Mearim	MA	Inicial 140,720/ Final 141,410	3	21/12/2023	610.172,72	jan-23	dez-23	Não iniciado		
					Inicial 148,880/ Final 149,180	5	21/12/2025	255.385,57	jan-25	dez-25	Não iniciado		
					Inicial 152,780/ Final 153,100	3	21/12/2023	233.976,00	jan-23	dez-23	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 9	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,800 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,324 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,248 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.	Igarapé do Meio	MA	Inicial 161,580/ Final 161,880	1	21/12/2021	255.385,57	out-21	set-22	Não iniciado	Em contratação	
					Inicial 167,600/ Final 167,900	1	21/12/2021	255.385,57	set-22	dez-22	Não iniciado	Planejamento está sendo revisado para 2022 face às negociações com Comunidades.	
					Inicial 170,770/ Final 171,570	5	21/12/2025	680.518,44	jan-25	dez-25	Não iniciado		
					Inicial 175,370/ Final 175,680	5	21/12/2025	276.795,14	jan-25	dez-25	Não iniciado		
Inicial 177,800/ Final 178,100					5	21/12/2025	212.566,44	jan-25	dez-25	Não iniciado			
Inicial 182,185/ Final 182,480					7	21/12/2027	255.385,57	jan-27	dez-27	Não iniciado			
Inicial 186,220/ Final 186,590					7	21/12/2027	256.914,83	jan-27	dez-27	Não iniciado			
Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 204,340/ Final 204,640	5	21/12/2025	255.385,57	jan-25	dez-25	Não iniciado				

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL							
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado	Km ferroviário				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
Implantação de Vedações de Faixa de Domínio	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 10	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,800 km.	Santa Inês	MA	Inicial 207,180/ Final 208,030	5	21/12/2025	680.518,44	jan-25	dez-25	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,293 km.			Inicial 211,700/ Final 211,980	6	21/12/2026	249.268,55	jan-26	dez-26	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 11	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,664 km.	Pindaré Mirim	MA	Inicial 214,200/ Final 214,890	6	21/12/2026	567.353,58	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,311 km.			Inicial 214,890/ Final 215,260	6	21/12/2026	266.090,36	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,264 km.			Inicial 223,685/ Final 223,990	6	21/12/2026	224.800,47	jan-26	dez-26	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 12	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,283 km.	Tufilândia	MA	Inicial 229,460/ Final 229,740	1	21/12/2021	240.093,02	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,354 km.			Inicial 229,470/ Final 230,800	6	21/12/2026	1.151.528,96	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,266 km.			Inicial 233,710/ Final 233,910	6	21/12/2026	227.858,98	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 238,620/ Final 238,920	1	21/12/2021	255.385,57	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 13	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,275 km.	Alto Alegre do Pindaré	MA	Inicial 245,720/ Final 246,110	2	21/12/2022	235.505,26	jan-22	dez-22	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,371 km.			Inicial 250,810/ Final 251,160	2	21/12/2022	316.555,77	jan-22	dez-22	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,805 km.			Inicial 259,700/ Final 260,500	2	21/12/2022	685.106,21	jan-22	dez-22	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,984 km.			Inicial 264,520/ Final 266,900	1	21/12/2021	3.347.539,04	ago-21	abr-22	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 5,160 km.			Inicial 262,000/ Final 264,900	1	21/12/2021	4.384.373,89	ago-21	abr-22	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,000 km.			Inicial 278,200/ Final 279,200	1	21/12/2021	851.795,00	ago-22	dez-22	Não iniciado	Planejamento está sendo revisado para 2022 face às negociações com Comunidades.		
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km.			Inicial 283,100/ Final 283,600	3	21/12/2023	425.132,87	jan-23	dez-23	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,579 km.			Inicial 285,540/ Final 287,140	3	21/12/2023	1.344.215,08	jan-23	dez-23	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,199 km.			Inicial 287,300/ Final 287,500	5	21/12/2025	169.747,30	jan-25	dez-25	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,288 km.			Inicial 289,300/ Final 289,680	5	21/12/2025	246.210,04	jan-25	dez-25	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,616 km.			Inicial 293,200/ Final 294,820	5	21/12/2025	1.374.800,18	jun-25	dez-25	Não iniciado	Em contratação		
Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,102 km.		Inicial 305,520/ Final 306,610			3	21/12/2023	937.433,27	jan-23	dez-23	Não iniciado				
Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,893 km.		Inicial 312,227/ Final 313,100			3	21/12/2023	760.039,70	jan-23	dez-23	Não iniciado				
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 14	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 2,704 km.	Buriticupu	MA	Inicial 314,560/ Final 317,270	3	21/12/2023	2.304.587,18	jan-23	dez-23	Não iniciado				
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 2,261 km.			Inicial 335,700/ Final 337,900	7	21/12/2027	1.922.273,45	jan-27	dez-27	Não iniciado				
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,319 km.			Inicial 344,300/ Final 345,601	9	21/12/2029	1.120.943,86	jan-29	dez-29	Não iniciado				
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,281 km.			Inicial 358,700/ Final 359,000	7	21/12/2027	240.093,02	jan-27	dez-27	Não iniciado				
Minimização de		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,285 km.			Inicial 367,380/ Final 367,660	8	21/12/2028	243.151,53	jan-28	dez-28	Não iniciado			

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado	Km ferroviário				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
conflitos urbanos	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 15	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 4,564 km.	Bom Jesus das Selvas	MA	Inicial 379,240/ Final 383,840	6	21/12/2026	3.881.249,01	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,359 km.			Inicial 387,080/ Final 387,400	3	21/12/2023	307.380,24	jan-23	dez-23	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,316 km.			Inicial 396,890/ Final 397,200	9	21/12/2029	269.148,87	jan-29	dez-29	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,271 km.			Inicial 397,420/ Final 397,700	9	21/12/2029	232.446,75	jan-29	dez-29	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 16	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,475 km.	Açailândia	MA	Inicial 455,220/ Final 458,760	3	21/12/2023	2.952.991,27	jan-23	dez-23	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,016 km.			Inicial 461,703/ Final 462,700	2	21/12/2022	864.029,04	jan-22	dez-22	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,313 km.			Inicial 475,420/ Final 475,730	2	21/12/2022	266.090,36	jan-22	dez-22	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,729 km.			Inicial 510,100/ Final 510,830	6	21/12/2026	619.348,25	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,103 km.			Inicial 522,280 / Final 525,400	1	21/12/2021	2.637.964,76	out-21	fev-22	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,299 km.			Inicial 541,000/ Final 541,300	5	21/12/2025	255.385,57	jun-25	ago-25	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 17	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.	Cidelândia	MA	Inicial 567,830/ Final 568,110	1	21/12/2021	255.385,57	out-21	jul-22	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,302 km.			Inicial 574,340/ Final 574,630	5	21/12/2025	256.914,83	jun-25	ago-25	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 18	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,301 km.	Vila Nova dos Martírios	MA	Inicial 616,740/ Final 617,000	5	21/12/2025	256.914,83	out-25	dez-25	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 19	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,345 km.	São Pedro da Água Branca	MA	Inicial 623,880/ Final 624,210	5	21/12/2025	293.616,95	jun-25	ago-25	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 651,840/ Final 652,140	4	21/12/2024	255.385,57	jan-24	dez-24	Não iniciado			
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,353 km.			Inicial 663,890/ Final 664,300	6	21/12/2026	302.792,48	jan-26	dez-26	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 20	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,280 km.	Bom Jesus do Tocantins	PA	Inicial 689,380/ Final 689,660	3	21/12/2023	235.809,69	jan-23	dez-23	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 21	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,200 km.	Curionópolis	PA	Inicial 842,120/ Final 842,320	3	21/12/2023	169.299,26	jan-23	dez-23	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 22	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,810 km.	Parauapebas	PA	Inicial 860,000/ Final 862,000	3	21/12/2023	1.522.181,76	jan-23	dez-23	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 1	Implantação de Acesso Rodoviário às comunidades de Campo de Perizes, com duas faixas rodoviárias.	Bacabeira	MA	33,100	1	21/12/2021	180.447,54	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação		
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 2		Implantação de Acesso Rodoviário entre o VR no Km 149+241 e a PI no Km 147+950, com duas faixas rodoviárias.	Vitória do Mearim	MA	148,000	5	21/12/2025	294.139,66	jun-25	nov-25	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade Vila Nova, com duas faixas rodoviárias.			162,765	1	21/12/2021	381.463,45	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação		
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 3		Implantação de Acesso Rodoviário Comunidade São Vicente, com duas faixas rodoviárias.	Igarapé do Meio	MA	170,860	4	21/12/2024	542.070,92	jan-24	dez-24	Não iniciado			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 4		Implantação de Acesso Rodoviário na Interseção da Avenida Carajás e Vila Fufuca, com duas faixas rodoviárias.	Alto Alegre do Pindaré	MA	265,000	1	21/12/2021	49.808,11	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Acesso na Comunidade de Altamira, com duas faixas rodoviárias.			308,078	4	21/12/2024	620.253,15	jan-24	dez-24	Não iniciado			
	Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade Roça Grande, com duas faixas rodoviárias.			314,000	3	21/12/2023	712.687,71	mai-23	out-23	Não iniciado				
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 5	Implantação de Acesso Rodoviário nas Comunidades Vila União e Vila Concórdia, com duas faixas rodoviárias.	Buriticupu	MA	344,300	9	21/12/2029	155.958,84	jan-29	dez-29	Não iniciado				

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL					
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado	Km ferroviário				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
Implantação de Acessos Rodoviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 6	Implantação de Acesso Rodoviário à Comunidades de Assentamento Verona Banho de Projeto, com duas faixas rodoviárias.	Bom Jesus das Selvas	MA	372,100	8	21/12/2028	1.836.654,61	jan-28	dez-28	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 380+584, com duas faixas rodoviárias.			379,240	6	21/12/2026	533.055,08	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 387+071, com duas faixas rodoviárias.			386,000	3	21/12/2023	913.841,37	jun-23	dez-23	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 396+882, com duas faixas rodoviárias.			392,325	6	21/12/2026	2.540.910,33	jan-26	dez-26	Não iniciado	Em contratação		
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 416+664, com duas faixas rodoviárias.			416,000	8	21/12/2028	325.958,70	jan-28	dez-28	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 7	Implantação de Acesso Rodoviário na Rua 24 e Avenida Brasil Novo, com duas faixas rodoviárias.	Açailândia	MA	520,060	1	21/12/2021	717.592,98	out-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 8	Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 588+445, com duas faixas rodoviárias.	Cidelândia	MA	588,445	1	21/12/2021	78.253,27	ago-22	dez-22	Não iniciado	Planejamento está sendo revisto para 2022 face às negociações com superficiários (desapropriação).		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 9	Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 605+806, com duas faixas rodoviárias.	Vila Nova dos Martírios	MA	605,806	5	21/12/2025	731.678,77	jul-25	dez-25	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário na Vila Santa Marta, com duas faixas rodoviárias.			614,850	5	21/12/2025	195.433,68	mai-25	out-25	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 10	Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 652+701, com duas faixas rodoviárias.	São Pedro da Água Branca	MA	657,170	9	21/12/2029	868.750,28	jan-29	dez-29	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade de Primeiro Cocal, com duas faixas rodoviárias.			665,614	6	21/12/2026	1.331.963,45	jan-26	dez-26	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 11	Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 679+690, com duas faixas rodoviárias.	Bom Jesus do Tocantins	PA	677,100	9	21/12/2029	268.595,02	jan-29	dez-29	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 679+690, com duas faixas rodoviárias.			677,675	9	21/12/2029	1.055.440,51	jan-29	dez-29	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias.			686,730	7	21/12/2027	617.938,98	jan-27	dez-27	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias.			691,180	8	21/12/2028	336.021,09	jan-28	dez-28	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias.			692,281	8	21/12/2028	187.307,34	jan-28	dez-28	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 12	Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade São Félix, com duas faixas rodoviárias.	Marabá	PA	723,200	5	21/12/2025	230.828,07	mai-25	out-25	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 745+580, com duas faixas rodoviárias.			743,627	6	21/12/2026	362.859,75	jan-26	dez-26	Não iniciado			
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 745+580, com duas faixas rodoviárias.			748,149	8	21/12/2028	698.183,32	jan-28	dez-28	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 13	Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao PI no Km 838+822, com duas faixas rodoviárias.	Curionópolis	PA	838,470	7	21/12/2027	540.870,44	jan-27	dez-27	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 1	Implantação de Passagens em Nível Automáticas no acesso às comunidades de Campo de Perizes, distando 2,648 Km da PV do Km 37+698	Bacabeira	MA	35,050	2	21/12/2022	677.305,45	mar-22	abr-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 2	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada de acesso à comunidade Picos e Boca do Mel	Arari	MA	121,400	2	21/12/2022	677.305,45	mar-22	abr-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 3	Implantação de Passagens em Nível no Acesso próximo à comunidade de Paraquéu	Igarapé do Meio	MA	167,020	2	21/12/2022	677.305,45	fev-22	mar-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso próximo à Fazenda Hidraelle			168,500	2	21/12/2022	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 4	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem de veículos do Km 194+586 da EFC	Monção	MA	198,080	2	21/12/2022	677.305,45	jan-22	fev-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem de veículos do Km 194+586 da EFC			200,112	2	21/12/2022	677.305,45	jan-22	fev-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na estrada próxima à Fazenda Pedreiras e Empresa Energia Verde			419,900	2	21/12/2022	677.305,45	dez-21	jan-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Santa Catarina		437,950			2	21/12/2022	677.305,45	dez-21	jan-22	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação			

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL					
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado	Km ferroviário				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim / não)	Observações
Implantação de Passagens em Nivel Automáticas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 5	Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à comunidade Novo Oriente (Bode com Sede)	Açailândia	MA	449,850	2	21/12/2022	677.305,45	nov-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada da Viena (Eucalipto)			484,640	1	21/12/2021	677.305,45	nov-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas			488,914	2	21/12/2022	677.305,45	nov-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Coratina/ Molifer			491,430	2	21/12/2022	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Joana D'Arc			499,120	2	21/12/2022	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Nolasco			527,624	1	21/12/2021	677.305,45	set-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas próximo à Vila Juscelino			533,852	1	21/12/2021	677.305,45	set-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 6	Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próximo ao povoado trecho seco.	Cidelândia	MA	549,420	1	21/12/2021	677.305,45	ago-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada Eucalipto da Suzano			557,775	1	21/12/2021	677.305,45	ago-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à comunidade do Jacamin			564,496	1	21/12/2021	677.305,45	ago-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Pantanal Agropecuária, próxima ao povoado Palmerândia			577,796	1	21/12/2021	677.305,45	jul-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Pantanal Agropecuária			583,040	1	21/12/2021	677.305,45	jul-21	dez-21	Não iniciado	Finalizado contratação/ Planejamento em validação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 7	Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada Rua Nova do povoado Marcolândia (Marreco)	Vila Nova dos Martírios	MA	599,926	1	21/12/2021	677.305,45	jun-21	dez-21	Em andamento			
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada Santa Helena			605,806	1	21/12/2021	677.305,45	jun-21	dez-21	Em andamento			
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda da Dona Almerinda			609,775	1	21/12/2021	677.305,45	jun-21	dez-21	Em andamento			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 8	Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada proxima aos eucaliptos da fazenda Primavera	São Pedro da Água Branca	MA	637,000	1	21/12/2021	677.305,45	mai-21	dez-21	Em andamento			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 9	Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim	Bom Jesus do Tocantins	PA	671,880	1	21/12/2021	677.305,45	mai-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim			675,030	1	21/12/2021	677.305,45	mai-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim			679,690	1	21/12/2021	677.305,45	fev-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Vila da Estrada do Jacundá			693,430	1	21/12/2021	677.305,45	fev-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Terra Indígena Mile Maria			696,900	1	21/12/2021	677.305,45	mar-22	abr-22	Não iniciado	PN será reprogramada face ao impacto dos ajustes da revisão do planejamento da duplicação do trecho		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 10	Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Sr. Edson	Marabá	PA	713,700	1	21/12/2021	677.305,45	jan-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada para o Aterro sanitário			735,598	1	21/12/2021	677.305,45	jan-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Nossa Senhora de Fátima			750,300	1	21/12/2021	677.305,45			Supressão	Essa PN foi suprimida e substituída por obra de acesso rodoviário		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada Itainópolis - Irenildo Oliveira			770,520	1	21/12/2021	677.305,45	jan-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada Itainópolis			788,058	1	21/12/2021	677.305,45	jan-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		
		Implantação de Passagens em Nivel Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Figueiras			818,630	1	21/12/2021	677.305,45	jan-21	dez-21	Em andamento	Em comissionamento		