

RUMO MALHA CENTRAL: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS OBRIGATORIAS (ATUALIZAÇÃO COM INFORMAÇÕES REFERENTES A MAIO/2021)														
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL							
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA SUBCONCESSIONÁRIA				INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim / não)	Observações	
Implantação de Passagem Inferior	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 i	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 285,695 do Lote 3S, da Extensão Sul.	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021	1.036.833,85	21/02/2020	28/08/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 ii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 424,135 do Lote 4S, da Extensão Sul.	Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	1.183.832,00	21/02/2020	15/12/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 iii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 660,805 do Lote 5S, da Extensão Sul.	Fernandópolis	SP	2	31/07/2021	1.197.950,66	28/01/2020	14/08/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
Remanejamento de Linha de Transmissão	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 119,394 do Lote 2S, da Extensão Sul	Palmeiras de Goiás	GO	2	31/07/2021	8.117.199,51	01/08/2019	03/11/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 281,055 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	30/10/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 284,271 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	21/10/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 286,310 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 289,756 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	01/10/2020	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,252 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 293,320 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,483 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 304,321 do Lote 3S, da Extensão Sul	Rio Verde	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 577,600 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 586,606 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 587,169 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 587,595 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 440 kva, localizada no km 619,214 do Lote 5S, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021	01/08/2019	31/07/2021	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 1 38 kva, localizada no km 626,934 do Lote 5S, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021	01/08/2019	31/07/2021	Em Obra						
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 629,509 do Lote 5S, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021	01/08/2019	31/07/2021	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.			
Implantação de Marcos Quilométricos e Marcos de Referência	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.6 i	Implantação de no mínimo, 03 (três) marcos quilométricos e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) marcos de referência, em toda extensão do lote 3S, da Extensão Sul	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	263.020,64	16/12/2020	25/04/2021	Em Obra	Marcos quilométricos finalizados. Marcos de referência em andamento			
Implantação de sistema de Proteção de Pilares de Ponte	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.7 i	Implantação de sistema de proteção de pilares do tipo Dolphins na Ponte sobre o Rio Grande, localizada no km 603,180 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama/MG, Ouroeste/SP	MG/SP	2	31/07/2021	1.269.345,21	22/07/2020	30/03/2021	Concluída		não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
Conclusão da Superestrutura de Pátio de Cruzamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.9 i	Conclusão da Superestrutura do Pátio de Estrela d'Oeste, localizada entre os Km 662,342 e Km 664,678, do Lote 5S, da Extensão Sul	Estrela d'Oeste	SP	2	31/07/2021	11.739.643,19	03/03/2020	15/07/2021	Concluída	O nome do pátio foi alterado. Passou a se chamar Pátio Guarani D'Oeste para evitar conflito com o Pátio de Estrela D'Oeste da Malha Paulista.	não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL					
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA SUBCONCESSIONÁRIA				INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT	
			Município	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
Instalação de Detectores de Descarrilamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.10 i	Instalação de Detectores de Descarrilamento nas Áreas Ambientalmente Sensíveis, na entrada e saída de todas as OAEs e pátios de cruzamento, em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismano/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesuópolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Anápolis/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabranes/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indira/GO, Acrelma/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	3.958.347,21	01/01/2021	30/06/2022	Não iniciado			
Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.12 i	Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismano/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesuópolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Anápolis/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabranes/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indira/GO, Acrelma/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	97.998.622,61	01/01/2021	30/06/2022	Não iniciado			
Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de grãos sólidos agrícolas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.15	Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de grãos sólidos agrícolas, em local a ser definido pela Subconcessionária.	Rio Verde/GO	GO	2	31/07/2021	119.866.589,74	26/03/2020	31/07/2021	Em Obra			
Conclusão de obras de Infraestrutura e Superestrutura	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 i	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 15 e 15A, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 111,020	Ouro Verde de Goiás, Damolândia, Nova Veneza, Brazabranes, Goianira, Trindade, Santa Bárbara de Goiás, Palmeiras de Goiás	GO	2	31/07/2021	115.892.933,93	06/05/2020	31/07/2021	Em Obra			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 ii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote do SSA da Extensão Sul, localizadas entre os Km 315,800 e 386,660	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	1	31/07/2020	5.083.285,30	03/08/2020	30/06/2021	Em Obra	O Trecho entrou em comissionamento em Maio/2021.		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 4S, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 386,660 e 527,640	Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG	GO/MG	2	31/07/2021	229.692.078,53	20/05/2020	30/06/2021	Em Obra	O Trecho entrou em comissionamento em Maio/2021.		
Conclusão de obras de Superestrutura	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iv	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5S, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 527,640 e 669,550, adicionalmente deverá ser concluída a ponte sobre Rio Grande, localizada no Km 603,180.	União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	MG/SP	1	31/07/2020	20.821.726,95	23/01/2020	21/02/2021	Concluída	não	Aguardando Notificação da Subconcessionária, conforme previsto no Item 4.9 do Contrato de Subconcessão, para realização de inspeção para avaliação das intervenções realizadas e emissão de relatório conclusivo.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 v	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 2,994 da ligação da FNS com a RMP	Estrela d'Oeste	SP	1	31/07/2020	1.928.751,26	06/01/2020	27/05/2020	Concluída	sim	O Relatório nº 104/2020/COFERSP, indicou a conclusão da obra	
Recursos para Passagem em Nível	Contrato de Subconcessão, Item 16.1	Implantação de 187 (cento e oitenta e sete) passagens em nível, em observância ao disposto no item 16.1 do Contrato de Subconcessão			2	31/07/2021	25.523.062,87	24/02/2020	31/07/2021	Em Obra			