

RUMO MALHA PAULISTA: PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS OBRIGATORIAS (ATUALIZAÇÃO COM INFORMAÇÕES REFERENTES A MAIO/2021)														
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL							
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA				INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim / não)	Observações	
Ampliação de Pátios de Cruzamento existentes e duplicações parciais de Trechos Ferroviários localizados na Linha Tronco, entre Rubineia/SP e Itirapina/SP.	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i	Ampliação de 0,286 km, do Pátio de Cruzamento de Rubineia (ZRW), localizado entre o Km 431,981 e 434,377, de forma a apresentar uma extensão total de 2,682 km.	Rubineia	SP	1	28/05/2021	1.288.959,40	20/08/2019	26/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii	Ampliação de 1,580 km, do Pátio de Cruzamento de Santa Fé do Sul (ZSF), localizado entre o Km 419,750 e 421,458, de forma a apresentar uma extensão total de 3,289 km.	Santa Fé do Sul	SP	2	28/05/2022	4.069.590,89	26/08/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii	Ampliação de 1,163 km, do Pátio de Cruzamento de Pimenta Bueno (ZUE), localizado entre o Km 399,343 e 401,109, de forma a apresentar uma extensão total de 2,929 km.	Santana da Ponte Preta	SP	3	28/05/2023	5.789.488,19	01/08/2020	30/12/2020	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv	Ampliação de 1,270 km, do Pátio de Cruzamento de Jales (ZJA), localizado entre o Km 371,897 e 373,670, de forma a apresentar uma extensão total de 2,822 km.	Jales	SP	3	28/05/2023	7.920.510,10	01/06/2021	30/11/2021	Em Obra				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v	Ampliação de 1,000 km, do Pátio de Cruzamento de Estrela d'Oeste (ZED), localizado entre o Km 354,250 e 355,953, de forma a apresentar uma extensão total de 2,703 km.	Estrela d'Oeste	SP	3	28/05/2023	2.739.357,08	21/10/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 vi	Ampliação de 1,097 km, do Pátio de Cruzamento de Fernandópolis (ZFN), localizado entre o Km 338,325 e 340,049 de forma a apresentar uma extensão total de 2,822 km. A Concessionária deverá ainda implantar uma PS no Km 338,417.	Fernandópolis	SP	3	28/05/2023	4.098.928,07	01/05/2020	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 vii	Ampliação de 0,990 km, do Pátio de Cruzamento de Guimarães Rosa (ZGI), localizado entre o Km 317,866 e 319,570, de forma a apresentar uma extensão total de 2,694 km.	Valentim Gentil	SP	3	28/05/2023	2.530.355,60	01/05/2020	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 viii	Desativação do Pátio de Cruzamento de Votuporanga (ZVP), localizado entre o Km 301,053 e 302,839, e implantação de novo Pátio de Cruzamento no Km 304,145 à 306,830, com extensão total de 2,685 km.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	3.072.752,00	20/07/2020	30/12/2021	Concluída	Em tratativas para desativação do pátio antigo	não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ix	Ampliação de 1,012 km, do Pátio de Cruzamento de Simonsen (ZSM), localizado entre o Km 290,077 e 291,794, de forma a apresentar uma extensão total de 2,729 km. A Concessionária deverá ainda desativar 02 (duas) PNs, localizadas no Km 290,044 e 291,521 e remanejar o acesso viário desta última PN para o Km 291,810, onde deverá ser implantada 1 (uma) PN.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	2.164.157,87	01/04/2021	30/09/2021	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 x	Ampliação de 0,907 km, do Pátio de Cruzamento de Ecatu (ZEC), localizado entre o Km 261,718 e 263,501, de forma a apresentar uma extensão total de 2,690 km. A Concessionária deverá ainda desativar 1 (uma) PN localizada no Km 261,043 e remanejar seu acesso viário para a PN existente no Km 260,630.	Tanabi	SP	3	28/05/2023	2.770.370,99	20/05/2020	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xi	Ampliação de 0,947 km, do Pátio de Cruzamento de Engenheiro Balduino (ZEB), localizado entre o Km 241,617 e 243,389, de forma a apresentar uma extensão total de 2,719 km. A Concessionária deverá ainda desativar 03 (três) PNs localizadas no Km 240,813; 241,153 e 241,867.	Monte Aprazível	SP	3	28/05/2023	2.348.867,40	14/10/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xii	Ampliação de 0,902 km, do Pátio de Cruzamento de Balsamo (ZVU), localizado entre o Km 232,238 e 234,022, de forma a apresentar uma extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda implantar 1 (uma) PS no Km 234,040 e desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 232,222 e 233,079.	Balsamo	SP	3	28/05/2023	3.958.712,90	01/03/2021	30/08/2021	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xiii	Ampliação de 0,908 km, do Pátio de Cruzamento de Mirassol (ZMO), localizado entre o Km 222,848 e 224,611, de forma a apresentar uma extensão total de 2,670 km. A Concessionária deverá ainda desativar 1 (uma) PN localizada no Km 222,644.	Mirassol	SP	3	28/05/2023	2.055.320,46	01/02/2021	30/06/2021	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xiv	Ampliação de 0,898 km, do Pátio de Cruzamento de Uchoá (ZUC), localizado entre o Km 167,747 e 169,534, de forma a apresentar uma extensão total de 2,685 km. A Concessionária deverá ainda desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 167,869 e 168,060.	Uchoá	SP	4	28/05/2024	3.568.394,31	20/07/2020	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xv	Ampliação de 0,923 km, do Pátio de Cruzamento de Catiguá (ZCT), localizado entre o Km 156,965 e 158,728, de forma a apresentar uma extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente localizada no Km 158,745 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização.	Tabapuá	SP	4	28/05/2024	4.737.564,53	01/03/2020	26/05/2021	Concluída	Obra iniciada em caráter emergencial.	não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xvi	Ampliação de 0,965 km, do Pátio de Cruzamento de Catanduva (ZCV), localizado entre o Km 137,921 e 139,731, de forma a apresentar uma extensão total de 2,775 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 139,924.	Catanduva	SP	4	28/05/2024	7.472.239,20	01/03/2020	26/05/2024	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xvii	Ampliação de 0,961 km, do Pátio de Cruzamento de Areia Branca (ZOT), localizado entre o Km 129,183 e 130,921, de forma a apresentar uma extensão total de 2,699 km.	Pindorama	SP	4	28/05/2024	2.923.894,19	18/08/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xviii	Ampliação de 0,875 km, do Pátio de Cruzamento de Jacuina (ZIC), localizado entre o Km 115,875 e 117,677, de forma a apresentar uma extensão total de 2,677 km.	Santa Adélia	SP	4	28/05/2024	2.946.547,15	15/08/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xix	Ampliação de 0,945 km, do Pátio de Cruzamento de Santa Sofia (ZSF), localizado entre o Km 105,462 e 107,198, de forma a apresentar uma extensão total de 2,681 km.	Santa Adélia	SP	4	28/05/2024	2.057.502,15	18/08/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xx	Ampliação de 1,000 km, do Pátio de Cruzamento de Cândido Rodrigues (ZCZ), localizado entre o Km 89,179 e 91,016, de forma a apresentar uma extensão total de 2,837 km.	Candido Rodrigues	SP	4	28/05/2024	2.598.857,19	17/06/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxi	Ampliação de 1,351 km, do Pátio de Cruzamento de Taquaritinga (ZTN), localizado entre o Km 67,520 e 69,311, de forma a apresentar uma extensão total de 3,141 km.	Taquaritinga	SP	4	28/05/2024	7.118.700,33	25/03/2020	26/05/2021	Concluída	Obra iniciada em caráter emergencial.	não	Ainda não houve notificação da concessionária.		
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxii	Ampliação de 1,150 km, do Pátio de Cruzamento de Dobrada (ZDG), localizado entre o Km 53,165 e 54,877, de forma a apresentar uma extensão total de 2,862 km.	Dobrada	SP	4	28/05/2024	3.726.987,06	24/06/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL							
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA				INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxiii	Ampliação de 2,390 km, do Pátio de Cruzamento de Tutóia (ZTO), localizado entre o Km 8,192 e 8,390, de forma a apresentar uma extensão total de 2,588 km.	Araraquara	SP	1	28/05/2021	4.476.430,35	15/07/2020	15/01/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxiv	Ampliação de 1,448 km, do Pátio de Cruzamento de Washington Luis (ZXH), localizado entre o Km 216,832 e 218,531, de forma a apresentar uma extensão total de 3,146 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 216,482.	Ibaté	SP	4	28/05/2024	3.588.095,38	08/08/2019	26/05/2021	Concluída		não	Ainda não houve notificação da concessionária.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxv	Ampliação de 1,019 km, do Pátio de Cruzamento de São Carlos (ZSK), localizado entre o Km 204,808 e 206,573, de forma a apresentar uma extensão total de 2,784 km. A Concessionária deverá ainda implantar 1 (uma) PS no Km 203,891 e desativar 1 (uma) PN existente no Km 204,288.	São Carlos	SP	5	28/05/2025	13.312.670,42	01/02/2021	30/07/2021	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxvi	Ampliação de 0,870 km, do Pátio de Cruzamento de Conde do Pinhal (ZFR), localizado entre o Km 194,533 e 196,351, de forma a apresentar uma extensão total de 2,688 km. A Concessionária deverá ainda desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 194,567 e 195,596, e remanjar o acesso viário desta última para o Km 195,949, onde deverá ser implantada 1 (uma) PN.	São Carlos	SP	5	28/05/2025	2.114.991,53	01/03/2021	30/09/2021	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxvii	Ampliação de 0,990 km, do Pátio de Cruzamento de Visconde do Rio Branco (ZVI), localizado entre o Km 182,639 e 184,337, de forma a apresentar uma extensão total de 2,689 km. A Concessionária deverá ainda duplicar a PI localizada no Km 185,139.	Itirapina	SP	5	28/05/2025	2.885.684,83	01/04/2019	26/05/2021	Concluída			não	Ainda não houve notificação da concessionária.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxviii	Duplicação, parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Rio Preto Paulista (ZRU), localizado entre o Km 202,831 e 204,934 e Engenheiro Schmit (ZEH), localizado entre o Km 188,901 e 190,669. A duplicação parcial consiste na ampliação de 0,867 km do Pátio de Cruzamento ZRU, de forma a apresentar uma extensão total de 2,970 km, e na ampliação de 4,278 km do Pátio de Cruzamento ZEH, de forma a apresentar uma extensão total de 6,046 km. A Concessionária deverá, ainda, desativar 02 (duas) PNs existentes no Km 205,130 e 205,710, implantar 01 (uma) Passarela de Pedestres no Km 205,117, duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 192,423 e 01 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 193,794 e, por fim, implantar 1 (um) acesso viário pavimentado, paralelo à Ferrovia, entre o Km 204,56 e 205,700.	São José do Rio Preto	SP	1	28/05/2021	25.601.664,52		27/05/2021	Em Obra				A concessionária notificou a conclusão da duplicação parcial e da passarela em junho/2021. Não houve notificação da desativação das PNs, da duplicação da PI e da ponte e da implantação de acesso viário. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxix	Duplicação parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Matão (ZMA), localizado entre o Km 41,944 e 43,721, e Bueno Andrade (ZDZ), localizado entre o Km 23,396 e 25,332. A duplicação parcial consiste na ampliação de 1,645 km do Pátio de Cruzamento ZMA, de forma a apresentar uma extensão total de 3,422 km e na ampliação, de 2,946 km, do Pátio de Cruzamento ZDZ, de forma a apresentar uma extensão total de 4,882 km. A Concessionária deverá, ainda, desativar 1 (uma) PN existente no Km 24,592 e implantar 1 (uma) Passarela de Pedestres no Km 24,580.	Matão, Araraquara	SP	1	28/05/2021	16.362.740,22	03/04/2019	20/05/2021	Concluída			não	A concessionária notificou a conclusão da duplicação parcial em junho/2021, quando também informou que o município de Araraquara se posicionou contrariamente à desativação da PN e implantação da passarela. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxx	Duplicação parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Ouro (ZOU), localizado entre o Km 242,622 e 244,626 e Tamoio (ZTI), localizado entre o Km 226,126 e 228,139. A duplicação parcial consiste na ampliação de 3,328 km, do Pátio de Cruzamento ZOU, de forma a apresentar uma extensão total de 5,332 km e na ampliação, de 3,607 km, do Pátio de Cruzamento ZTI, de forma a apresentar uma extensão total de 5,620 km. A Concessionária deverá, ainda, duplicar 01 (uma) PI, localizada no Km 228,166.	Araraquara, Ibaté	SP	1	28/05/2021	15.090.244,69	01/09/2020	27/05/2021	Concluída			não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
Implantação de novos Pátios de Cruzamento localizados na Linha Tronco, entre Rubinéia/SP e Itirapina/SP	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 i	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Ecatu (ZEC) e Simonson (ZSM), a ser localizado entre o Km 275,330 e 278,020, com extensão total de 2,690 km.	Cosmorama	SP	1	28/05/2021	6.227.501,44	07/01/2018	26/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 ii	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Eng. Balduino (ZEB) e Ecatu (ZEC) a ser localizado entre o Km 248,630 e 251,334, com extensão total de 2,704 km.	Tanabi	SP	1	28/05/2021	5.977.570,59	31/08/2020	25/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 iii	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Rio Preto Paulista (ZRP) e Mirassol (ZMO), a ser localizado entre o Km 209,493 e 212,237, com extensão total de 2,744 km.	Mirassol	SP	1	28/05/2021	6.140.177,68	15/04/2020	26/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 iv	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Taquaritinga (ZTN) e Cândido Rodrigues (ZCR), a ser localizado entre o Km 76,665 e 79,408, com extensão total de 2,743 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente no Km 77,396 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização.	Taquaritinga	SP	1	28/05/2021	10.571.324,69	02/04/2019	26/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 v	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Uchôa (ZUC) e Engenheiro Schmidt (ZEH), a ser localizado entre o Km 177,700 e 180,386, com extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente no Km 179,406 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização.	Uchôa	SP	1	28/05/2021	7.127.220,96	01/09/2020	30/12/2020	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 i	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Itirapina (ZIQ) e Graúna (ZGX), localizados no Km 158,540 e 168,384, respectivamente, com extensão total de 9,844 km.	Itirapina	SP	4	28/05/2024	17.782.362,00	01/05/2023	30/04/2024	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Graúna (ZGX) e Camaquã (ZCX), localizados no Km 145,600 e 156,220, respectivamente, com extensão total de 10,620 km.	Itirapina, Rio Claro	SP	3	28/05/2023	20.350.116,02	01/05/2022	30/04/2023	Não Iniciada				
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Camaquã (ZCX) e Rio Claro Novo (ZRX), localizados no Km 132,480 e 143,380, respectivamente, com extensão total de 10,900 km.	Rio Claro	SP	1	28/05/2021	25.557.790,93	01/09/2020	27/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
Duplicação de Trechos Ferroviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv	Implantação da segunda Linha Férrea entre os Pátios de Cruzamento de Rio Claro Novo (ZRX) e Cordeirópolis (ZCD), localizados no Km 118,160 e 130,760, respectivamente, com extensão total de 12,600 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 7 (sete) PIs localizadas no Km 130,149; 132,003; 134,421; 137,763; 138,304; 138,466; 139,410.	Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis	SP	1	28/05/2021	39.778.610,29	15/10/2020	30/09/2021	Em Obra	Aguardando aprovação para execução do viaduto da Washington Luis.		A concessionária informou, em junho/2021, a impossibilidade de execução das obras. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 v	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Cordeirópolis (ZCD) e Limeira (ZLI), localizados no Km 105,400 e 116,080, respectivamente, com extensão total de 10,680 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 6 (seis) PIs localizadas no Km 106,359; 106,785; 107,755; 109,259; 110,134 e 111,729 e duplicar 07 (sete) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 107,811; 110,719; 113,576; 114,030; 114,453; 114,762 e 115,050.	Cordeirópolis, Limeira	SP	2	28/05/2022	36.574.989,37	01/06/2021	24/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Limeira (ZLI) e Tatu (ZTT), localizados no Km 95,789 e 103,560, respectivamente, com extensão total de 7,771 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 96,340 e implantar 2 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. Deverá ainda duplicar 3 (três) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 98,338; 99,394 e 102,315 e duplicar 3 (três) PIs localizadas no Km 100,513; 101,380 e 102,468.	Limeira	SP	2	28/05/2022	22.754.234,24	01/06/2021	24/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Tatu (ZTT) e Americana (ZAC), localizados no Km 81,640 e 94,240, respectivamente, com extensão total de 12,600 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 10 (dez) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 82,077; 88,270; 88,572; 89,049; 89,581; 91,886; 92,187; 92,330; 93,526 e 93,976, duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 90,938, implantar 1 (uma) PI no Km 89,716 e 2 (duas) PSs no Km 92,238 e 93,465.	Limeira, Americana	SP	2	28/05/2022	49.991.887,93	01/06/2021	24/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 viii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Americana (ZAC) e Sumaré (ZSU), localizados no Km 69,520 e 80,000, respectivamente, com extensão total de 10,480 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 2 (duas) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 70,857 e 78,454, duplicar 3 (três) PIs localizadas no Km 73,222; 73,774 e 75,285 e implantar 4 (quatro) PSs, 2 (duas) no Km 69,969, 1 (uma) no Km 71,943 e 1 (uma) no Km 76,304. Deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 71,976 e implantar 02 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. Deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 72,750 e implantar 2 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização.	Americana, Nova Odessa, Sumaré	SP	3	28/05/2023	70.293.645,91	01/05/2022	30/04/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ix	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Sumaré (ZSU) e Hortolândia (ZHO), localizados no Km 62,056 e 67,420, respectivamente, com extensão total de 5,364 km. A Concessionária deverá ainda ampliar 1 (uma) PI localizada no Km 63,569, duplicar 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 66,510, implantar 02 (duas) PSs no Km 62,204 e 66,688 e implantar 1 (uma) Ponte Rodoviária na estaca 100,300 do acesso viário localizado no Km 62,204.	Sumaré, Hortolândia	SP	5	28/05/2025	27.306.672,57	01/05/2024	30/04/2025	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 x	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Hortolândia (ZHO) e Boa Vista Velha (ZBV), localizados no Km 56,935 e 60,089, respectivamente, com extensão total de 3,154 km.	Hortolândia, Campinas	SP	5	28/05/2025	8.225.026,94	01/05/2024	28/05/2025	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 xi	Implantação da segunda Linha Férrea, no Trecho remanescente de Via Permanente singular entre os Pátios de Cruzamento de Convenção (ZFY) e Pirapitingui (ZXP), localizados no Km 192,660 e 187,370, respectivamente, com extensão total de 5,290 km. A Concessionária deverá ainda implantar 2 (dois) Túneis Ferroviários, o primeiro entre o Km 192,300 e 192,834 e o segundo entre o Km 188,240 e 188,543.	Itu	SP	2	28/05/2022	29.763.345,67	01/08/2021	24/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 i	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre o Marco Inicial e o Pátio de Cruzamento de Fernandópolis (ZEN), localizados nos Km 436,190 e 338,325, respectivamente, no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Engenheiro Ferraz (ZEZ) e Perequê (ZPG), localizados nos Km 75,220 e 125,025, respectivamente, no Trecho ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Fernandópolis (ZFN) e Rio Preto Paulista (ZRU), localizados nos Km 338,325 e 202,831, respectivamente, e no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Parada de Linfa (ZLU) e Engenheiro Ferraz (ZEZ), localizados nos Km 108,764 e 75,220, respectivamente.	Rubineia, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia, Jales, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Meridiano, Valentim Gentil, Votuporanga, Cosmorama, Tanabi, Monte Aprazível, Bálamo, Mirassol, São José do Rio Preto, Cotia, Itapeccerica da Serra, Embu Guaçu, São Paulo	SP	1	28/05/2021	278.885.402,14			Em Obra	Trecho Modernizados em Ago Trechos realizados: ZFM, ZFM-ZVP, ZVP, ZVP-ZGI, ZGI e ZGI-ZFN Total: 48,4km Dormentes trocados: 80.680 unidades		A concessionária informou, em junho/2021, a impossibilidade de execução integral das obras. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
Modernização de Via Permanente da Linha Tronco	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 ii	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Rio Preto Paulista (ZRU) e Taquaritinga (ZTN), localizados nos Km 202,831 e 67,520, respectivamente, bem como no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Pirapitingui (ZXP) e Parada de Linfa (ZLU), localizados nos Km 186,143 e 108,764, respectivamente.	São José do Rio Preto, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama, Santa Adélia, Fernando Prestes, Candido Rodrigues, Taquaritinga, Itu, Mairinque, Alumínio, São Roque, Cotia	SP	2	28/05/2022	188.583.806,87	15/12/2020	27/05/2022	Em Obra	Obras contratadas, troca de dormentes iniciada em 23/04/2021, dormentes trocados: 9.390 unidades. Serviços de complementação de lastro e socaria em andamento		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 iii	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Taquaritinga (ZTN) e Conde do Pinhal (ZFR), localizados nos Km 67,520 e 194,533, respectivamente, no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Km 254 (ZQB) e Pirapitingui (ZXP), localizados nos Km 254,200 e 186,143, respectivamente.	Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Araraquara, Ibaté, São Carlos, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu	SP	3	28/05/2023	195.980.401,36	01/07/2021	27/05/2023	Não Iniciada	Em planejamento		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 iv	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Conde do Pinhal (ZFR) e Km 254 (ZQB), localizados nos Km 194,533 e 254,200, respectivamente, inclusive os Pátios de Cruzamento localizados entre Itirapina (ZIQ) e Boa Vista Velha (ZBV).	São Carlos, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas	SP	4	28/05/2024	147.763.132,98	A definir	27/05/2024	Não Iniciada	Em planejamento		
Modernização de Via Permanente dos Ramais (Colômbia e Panorama)	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5 i	Implantação da modernização de Via Permanente no Ramal de Panorama, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Itirapina (ZIQ) e Bauru (ZBU), localizados nos Km 174,370 e 340,000, respectivamente.	Itirapina, Bauru, Torrinha, Dois Corregos, Jaú, Pederneras,	SP	3	28/05/2023	34.977.243,06	01/04/2020	27/05/2023	Em Obra	Obras iniciadas, em andamento serviços de superestrutura, entre os trechos Itirapina a Pederneras. Em planejamento as atividades para os demais		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5 ii	Implantação da modernização de Via Permanente no Ramal de Colômbia, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Araraquara (ZAR) e Pradópolis (ZXE), localizados nos Km 253,764 e 321,011, respectivamente.	Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Guataporanga	SP	4	28/05/2024	13.306.995,62	15/01/2023	27/05/2024	Não Iniciada	Em planejamento		
Investimentos em Sistemas Ferroviários na Linha Tronco	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 i	Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Perequê (ZPG) e Dona Catarina (ZDI) localizados nos Km 125,025 e 174,062, respectivamente. Deve instalar 73 (setenta e três) chaves elétricas e 23 (vinte e três) houses.	Cubatão, São Vicente, Praia Grande, São Paulo, Embu-Guaçu, Itapeccerica da Serra, Cotia, São Roque, Mairinque	SP	1	28/05/2021	63.195.136,72	01/06/2020	27/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 ii	Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Botuxim (ZDY) e Limeira (ZLI), localizados nos Km 180,738 e 105,459, respectivamente. Deve instalar 73 (setenta e três) chaves elétricas e 36 (trinta e seis) houses.	Mairinque, Itu, Salto, Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Limeira	SP	2	28/05/2022	93.232.047,83	01/06/2020	27/05/2022	Não Iniciada	Em contratação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 iii	Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Cordeirópolis (ZCD) e Matão (ZMA), localizados nos Km 116,965 e 42,831, respectivamente. Deve instalar 44 (quarenta e quatro) chaves elétricas e 34 (trinta e quatro) houses.	Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Itirapina, São Carlos, Ibaté, Araraquara, Matão	SP	3	28/05/2023	84.270.882,28	01/06/2020	27/05/2023	Não Iniciada	Em contratação		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 iv	Implantação de solução Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Dobrada (ZDG) e Gonzaga de Campos (ZGB), localizados nos Km 53,831 e 210,900, respectivamente. Deve instalar 33 (trinta e três) chaves elétricas e 33 (trinta e três) houses.	Dobrada, Santa Ernestina, Taquaritinga, Candido Rodrigues, Fernando Prestes, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol	SP	4	28/05/2024	80.506.703,63	01/06/2020	27/05/2024	Não Iniciada	Em contratação		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA				INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT	
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 v	A Concessionária deverá implantar solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Mirassol (ZMO) e Rubineia (ZRW), localizados nos Km 2230 e 433,190, respectivamente. Deve instalar 32 (trinta e duas) chaves elétricas e 32 (trinta e duas) houses.	Mirassol, Bálamo, Monte Aprazível, Tanabi, Cosmorama, Votuporanga, Valentim Gentil, Meridiano, Fernandópolis, Estrela D'Oeste, Jales, Urânia, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, Rubineia	SP	5	28/05/2025	78.067.106,56	01/06/2020	27/05/2025	Não Iniciada	Em contratação		
Aquisição de Equipamentos de Via	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.7 i	Aquisição de 1 (uma) desguarnecedora de Lastro de alta capacidade e 1 (uma) desguarnecedora de ombro de Lastro para limpeza do Lastro, de forma a restabelecer os seus padrões ideais.	Não se aplica	SP	1	28/05/2021	38.837.873,58	27/05/2020	27/05/2021	Concluída	Aguardando entrega de equipamento	não	A concessionária enviou contrato de fornecimento em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.7 ii	Aquisição de 1 (um) Carro Controle para a Manutenção preditiva e preventiva da Via Permanente.	Não se aplica	SP	1	28/05/2021	12.161.808,49	01/01/2017	27/05/2021	Concluída	Equipamento adquirido e em operação	não	A concessionária enviou contratos de aquisição em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
Implantação de Contornos Ferroviário/Oficinas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 i	Implantação do Contorno Ferroviário denominado "Variante de Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral/SP". A obra engloba todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nível e Pátios de Cruzamento, com as seguintes características principais: 54 (cinquenta e quatro) quilômetros em Linha Férrea simples, 4 (quatro) Pátios de Cruzamento com extensão mínima de 2.686 metros e Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no Trecho.	Mirassol, São José do Rio Preto, Cedral	SP	6	28/05/2026	498.942.163,85	01/03/2023	25/05/2026	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 ii	Implantação do Contorno Ferroviário denominado "Contorno ferroviário no município de Catanduva/SP". A obra engloba todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nível e Pátios de Cruzamento, com as seguintes características principais: aproximadamente 18 (dezoito) quilômetros em Linha Férrea simples, 1 (um) Pátio de Cruzamento com extensão mínima de 2.532,66 metros e Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no	Catanduva	SP	5	28/05/2025	180.729.844,65	01/08/2023	30/04/2025	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 iii	Implantação da complementação do Contorno Ferroviário e do Pátio Ferroviário nas adjacências do município de Barretos/SP, com vistas a deixá-los em plenas condições operacionais e de segurança. A obra contempla todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nível e Pátio Ferroviário existente, com as seguintes características principais: 12,44 (doze vírgula quarenta e quatro) quilômetros, os quais sofrerão adequações na Superestrutura existente, como padronização da altura do lastro e do sublastro e substituição de dormentes inservíveis, e na Infraestrutura, como estabilização de taludes e drenagem, inclusive obras de arte correntes; Pátio ferroviário, para cruzamento e manobra; Reforma da edificação do pátio; Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no Trecho; Recuperação e pavimentação da travessia de 6 (seis) OAEs localizadas no Km 451,160, Km 454,540, Km 456,740, Km 457,860, Km 459,500 e Km 460,660 ; e Recuperação da Ponte Ferroviária existente no km 449,360, através da construção de nova estrutura de concreto armado.	Barretos	SP	4	28/05/2024	28.759.309,47	01/01/2023	25/05/2024	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 iv	Implantação de uma oficina de Manutenção de Locomotivas no Pátio de Tutóia, localizado no Km 255,657 do Trecho Araraquara - Ponte, a obra contempla a execução de: Edificações administrativas e Instalações de Apoio; Área de oficina de Locomotivas com no mínimo 15,6 mil m2, entre área coberta e descoberta, com 9 (nove) Linhas de serviços, das quais 5 (cinco) são Linhas para Manutenção leve, 3 (três) são Linhas para Manutenção pesada e 1 (uma) é Linha de apoio; Uma Rotunda; Posto de Abastecimento com 3 (três) posições para abastecimento de um conjunto de tração quádrupla; tancagem para óleo diesel com um tanque mínimo de 1,25 (um vírgula vinte e cinco) mil m3 com previsão de área para instalação futura de mais um tanque com a mesma capacidade; tancagem para óleo lubrificante com dois tanques mínimos de 50 (cinquenta) m3 com previsão de área para instalação futura de mais um tanque mínimo de 50 (cinquenta) m3; e Arcório com capacidade mínima de 40 (quarenta) m3.	Araraquara	SP	6	28/05/2026	92.303.962,59	07/12/2023	20/12/2025	Não Iniciada			

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 v	Implantação de uma oficina de Manutenção de vagões e equipamentos de via, com vistas à transferência da oficina de Rio Claro Velho para localização a ser definida pela Concessionária. Os custos totais para as obras serão estabelecidos após autorização, pela ANTT, do projeto a ser apresentado pela Concessionária, em até 1 (um) ano da data de assinatura do 2º Termo Aditivo. Esse projeto contemplará o orçamento, conterá todos os elementos necessários à adequada caracterização das intervenções e atenderá aos normativos e legislações vigentes aplicáveis. A nova estrutura deverá possuir, no mínimo, as seguintes características e funcionalidades: Edificações administrativas e Instalações de Apoio; 48 (quarenta e oito) posições destinadas à manutenção de vagões; 16 (dezesesseis) posições destinadas à manutenção de equipamentos de via de grande porte; e 02 (duas) pontes rolantes de 15 (quinze) toneladas que deverão atender 22 (vinte e duas) posições para manutenção de vagões.	Rio Claro	SP	5,6	31/12/2025	a definir	07/12/2023	20/12/2025	Não Iniciada	Projeto executivo entregue à ANTT em 26/05/2021.		
Implantação de Passagens Inferiores	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Rua Osvaldo Peralva / Rua Carlos Roberto Pereira, localizada no km 247,70, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Campinas	SP	2	28/05/2022	3.733.542,34	20/10/2020	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Rua 21 de Março, localizada no km 59,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Santa Ernestina	SP	4	28/05/2024	2.577.879,93	01/08/2023	20/05/2024	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Estrada do Guarujá, localizada no km 210,70, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Salto	SP	2	28/05/2022	1.464.964,54	09/09/2020	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Av. Fernando Costa / Av. Marília, localizada no km 252,50, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a revitalização e calçamento dos trechos de vias urbanas na área de influência da intervenção	Dois Córregos	SP	3	28/05/2023	6.477.804,69	15/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Av. Francisco Canhos, localizada no km 276,48, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Jatú	SP	3	28/05/2023	4.932.703,27	20/08/2022	20/04/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Rua Edgar Galvão de França / Rua Dr. Gazi Amin Chahur, localizada no km 274,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a revitalização e calçamento dos trechos de vias urbanas na área de influência da intervenção	Jatú	SP	3	28/05/2023	2.571.901,61	20/09/2022	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Rua Porto Alegre / Rua Goiânia, localizada no km 73,83, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária e dos passeios de vias urbanas na área de influência da intervenção	Nova Odessa	SP	4	28/05/2024	1.711.165,51	28/07/2023	20/05/2024	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Morumbi / Av. Dr. Heitor José Real, localizada no km 203,55, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla quatro rotatórias, sistema viário complementar, composto por segmentos de uma, duas e quatro faixas, e Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 204,268 da Via Permanente e a Rua Guarã.	São Carlos	SP	2	28/05/2022	26.705.593,38	09/09/2020	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Roberto Simonsen, localizada no km 206,51, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla um segmento rodoviário que ligará as ruas General Osório e Roberto Simonsen, bolsão "fim de rua" na Rua General Osório e duas escadas para acesso de pedestres ao passeio do Viaduto Rodoviário.	São Carlos	SP	2	28/05/2022	5.840.910,77	09/09/2020	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Joaquim Miguel Couto, localizada no km 123,65, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação.	Cubatão	SP	3	28/05/2023	5.859.899,77	14/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Henry Borden, localizada no km 123,35, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a construção de Ciclovia.	Cubatão	SP	3	28/05/2023	9.723.824,56	14/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada				
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua José Gonzalez Rosa / Rua Carlos Sgarbi, localizada no km 134,12, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua José Rosa, faixa de espera na Rua Carlos Sgarbi e Passarela de Pedestres na Rua Manoel Pires de Moraes, Km 133,86.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	4.702.705,20	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada				
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. dos Jacarandás, localizada no km 136,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	6.143.316,61	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	Investimento suprimido conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706), em análise projetos a serem incluídos em substituição			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Nelson Constantino / Rua São Sebastião, localizada no km 140,15, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua Nelson Constantino e Passarela de Pedestres no cruzamento da Via Permanente com a Rua Benedito Jandiro Soares, Km 140,35.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	8.084.946,90	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	Investimento suprimido conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706), em análise projetos a serem incluídos em substituição			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua São Sebastião / Rua Luísa Augusto Corrêa, localizada no km 139,10, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária na Rua Luísa Augusto Corrêa, nova pista com duas faixas.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	4.486.894,90	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada				

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim/não)	Observações
Intervenções para minimização de Conflitos Urbanos	Implantação de Viadutos Rodoviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação dos seguintes Viadutos Rodoviários: Viaduto localizado no km 175,22, na região da Av. Cianelli / Av. Dez, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação; e Viaduto localizado no km 175,54, na região da Rua Otto / Rua Sete, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla uma rotatória, prolongamento da Av. Dez e Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 175,000 da Via Permanente e a Rua Três.	Itirapina	SP	4	28/05/2024	26.144.665,07	28/07/2023	20/05/2024	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal VTG-040, localizada no km 296,18, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	4.447.690,41	06/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua João Rodrigues da Silva / Rodovia Raposo Tavares, localizada no km 72,16, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua João Rodrigues da Silva.	Mairinque	SP	2	28/05/2022	3.966.053,63			Não Iniciada	Investimento sobrestado conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706)	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. José Zancaner, localizada no km 152,07, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Catiguá	SP	3	28/05/2023	16.820.810,22	02/08/2022	18/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. São João / Rodovia Washington Luiz, localizada no km 224,60, contendo 2 faixas rodoviárias e acostamento em ambos os lados.	Ibaté	SP	2	28/05/2022	4.671.438,99	20/08/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal Rural, localizada no km 83,72, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação.	Taquarianga	SP	3	28/05/2023	3.289.931,60	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Senador Vergueiro / Rua Boa Vista, localizada no km 106,15, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Limeira	SP	3	28/05/2023	13.669.232,66	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Antônio Luiz Gabetta / Av. Paulista, localizada no km 29,60, contendo 4 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla as seguintes adequações viárias: Rua Treze de Maio; Av. Paulista; Rua São Carlos; Rua João Bissoto Filho; e Rua Luis Bissoto.	Valinhos	SP	3	28/05/2023	21.868.399,03	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Waldemar Pereira da Silveira, localizada no km 334,50, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Bauru	SP	3	28/05/2023	4.844.220,36	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal / Rua XV de Novembro, localizada no km 255,19, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a implantação de segmentos rodoviários pavimentados, entrada/saída, para acesso ao Viaduto Rodoviário	Dois Córregos	SP	3	28/05/2023	2.993.421,86	29/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Rio de Janeiro, localizada no km 231,72, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Bálsamo	SP	2	28/05/2022	6.057.746,61	20/08/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Rosalvo Aderaldo / Estrada do Coqueiro, localizada no km 339,93, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla duas rotatórias, adequações viárias na Rua João Gosselcin, que interligará as rotatórias e dará acesso ao Viaduto Rodoviário, e pavimentação de segmento da Estrada do Coqueiro.	Fernandópolis	SP	2	28/05/2022	7.292.795,55	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rodovia Vicinal Carlos Gandolfi, localizada no km 342,46, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária na Vicinal Carlos Gandolfi, com a implantação de duas faixas laterais à rampa de acesso ao Viaduto Rodoviário.	Fernandópolis	SP	2	28/05/2022	4.903.752,26	20/08/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Jânio Quadros / Rua Osvaldo Cruz, localizada no km 373,04, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Jales	SP	2	28/05/2022	4.614.422,34	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
Implantação de Viadutos Ferroviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Ferroviário, na região da Rua João Lourenço Rodrigues, localizada no km 205, contendo 4 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a duplicação da Av. João Lourenço Rodrigues, trecho entre as rotatórias da Av. Dr. Teixeira de Barros e da Av. Getúlio Vargas, e demolição do Viaduto Ferroviário existente	São Carlos	SP	2	28/05/2022	14.587.413,47	19/10/2021	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Ferroviário, na região da Av. República do Líbano / Rua Maria Longo, localizada no km 303,67, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Av. República do Líbano e da Rua Mario Longo.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	6.210.758,80	06/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação dos seguintes Viadutos Ferroviários: Viaduto localizado no km 303,87, na região da Estrada Municipal PDN-384, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação; e Viaduto localizado no km 303,25, na região da Rua Jesus Escalassara, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a demolição do pontilhão existente e implantação de Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 302,415 da Via Permanente e a Av. Tiradentes.	Pederneiras	SP	3	28/05/2023	6.816.426,15	29/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Francisco Cunha / Av. Osvaldo Cruz, localizada no km 122,89.	Cubatão	SP	3	28/05/2023	2.248.285,50	20/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Estrada do Filpinho / Rua Dr. André Siqueira, localizada no km 131,28.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	1.308.830,96	20/08/2021	09/02/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Thomas Paes da Cunha Filho / Rua da Estação, localizada no km 301,85.	Votuporanga	SP	2	28/05/2022	2.258.277,88	20/08/2021	20/01/2022	Não Iniciada			

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL						
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA			INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA ANTT		
			Município(s)	Estado				Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	Ateste Conclusão (sim / não)	Observações
Implantação de Passarelas de Pedestres	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Padre José Anchieta, localizada no km 70,92.	Mairinque	SP	2	28/05/2022	1.953.510,28			Não Iniciada	Investimento sobrestado conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706)		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Dois, localizada no km 72,16.	Mairinque	SP	2	28/05/2022	3.032.687,32			Não Iniciada	Investimento sobrestado conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706)		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua São Lourenço / Rua 21 de Março, localizada no km 59,16.	Santa Ernestina	SP	4	28/05/2024	2.068.422,66	05/01/2024	20/05/2024	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Avenida Getúlio Vargas / Rua Rio Preto, localizada no km 385,60.	Urânia	SP	3	28/05/2023	1.688.712,22	05/01/2023	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Miguel Bechis Filho, localizada no km 75,42.	Nova Odessa	SP	4	28/05/2024	1.150.137,33	28/07/2023	04/12/2023	Não Iniciada			
Implantação de Vedações de Faixa de Domínio	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 200,20 e 212,56, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,18 km.	São Carlos	SP	1	28/05/2021	2.763.617,87	24/02/2021	27/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 35,70 e 51,2, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 18,13 km.	Campinas	SP	2	28/05/2022	10.939.521,10	20/05/2021	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 118,8 e 125,4, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,3 km.	Cubatão	SP	1	28/05/2021	1.475.718,28	16/03/2021	10/08/2021	Não Iniciada			A concessionária informou, em junho/2021, que a obra está atrasada em virtude de pendências na desocupação da área. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 130,89 e 142,01, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 2,78 km.	Embu Guaçu	SP	1	28/05/2021	2.486.409,06	16/02/2021	27/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 173,38 e 176,1, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,36 km.	Itirapina	SP	3	28/05/2023	608.174,81	31/01/2023	06/04/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 295,7 e 304,04, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,62 km.	Votuporanga	SP	1	28/05/2021	2.485.110,72	16/02/2021	27/05/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 152 e 67,20 (Alça), totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,88 km.	Mairinque	SP	3	28/05/2023	3.469.203,96	31/01/2023	20/05/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 58,73 e 60,36, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 0,41 km.	Santa Ernestina	SP	3	28/05/2023	365.723,69	31/01/2023	27/03/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 89,5 e 91,8, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,15 km.	Cândido Rodrigues	SP	2	28/05/2022	514.265,46	09/02/2022	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 146 e 156,5, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,6 km.	Catiguá	SP	3	28/05/2023	1.423.554,48	31/01/2023	27/03/2023	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 205,86 e 220,7, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 7,42 km.	Ibaté	SP	2	28/05/2022	3.318.130,20	08/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 71,67 e 77,9, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 4,98 km.	Taquaritinga	SP	1	28/05/2021	1.866.218,98	05/10/2020	17/04/2021	Concluída		não	A concessionária notificou a conclusão em junho/2021. A fiscalização da ANTT está programada no Plano Anual de Fiscalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 198,78 e 212,6, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,91 km.	Salto	SP	2	28/05/2022	3.090.064,65	08/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 125,26 e 129,60, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 2,17 km.	Pindorama	SP	2	28/05/2022	970.396,57	17/09/2021	08/02/2022	Não Iniciada			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 383,30 e 386,9, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,00 km.	Urânia	SP	3	28/05/2023	1.011.783,17	31/03/2023	08/05/2023	Não Iniciada			
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 405,635 e 421,6, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,03 km.	Três Fronteiras	SP	3	28/05/2023	1.809.301,70	31/03/2023	21/04/2023	Não Iniciada				