

RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** VIABAHIA
- **RODOVIA:** BR-324/BA; BR-116/BA
BA-526; BA-528
- **TRECHO:** SALVADOR – FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA – DIV. BA/MG
- **EXTENSÃO:** 680,5 KM

SALVADOR – BA

MARÇO DE 2015

– ÍNDICE –

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.	Informações da Concessão.....	3
1.1.	Introdução	3
1.2.	Informações Contratuais.....	5
1.3.	Mapa de Situação	7
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras	8
2.1.	Descrição das Principais das Obras	8
2.2.	<i>Localização das Obras</i>	9
2.3.	Marcos Contratuais.....	14
2.4.	Relação de Equipamento e Pessoal.....	15
3.	Relatório Fotográfico	16
4.	Considerações Finais.....	20
5.	Termo de Encerramento.....	21

1. Informações da Concessão

A VIABAHIA tem como objetivo a concessão da exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, por 25 anos. Essas atividades deverão oferecer serviços de alta qualidade garantindo a segurança, conforto e fluidez do tráfego para os usuários, respeitando o meio ambiente, interagindo com a comunidade lindeira das rodovias.

1.1. Introdução

Desde o dia 19 de outubro de 2009, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A, é responsável pela administração e operação de 554,132 km da BR-116/BA de Feira de Santana a divisa BA/MG, 113,233 km da BR-324/BA de Salvador a Feira de Santana, 9,3 km da BA-526 da entrada da BR-324 a entrada da BA-528 e 4,0 km da BA-528 da entrada BA-526 até o acesso Base Naval de Aratu.

O presente relatório tem como objetivo divulgar através do site da Agência Reguladora as informações sobre as principais obras desempenhadas pela Concessionária.

Principais canais de comunicação com a concessionária são:

Serviço de Atendimento ao Usuário:

0800 6000 116

0800 6000 324

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 8000 888

Endereço Eletrônico:

www.viabahiasa.com.br

Missão

Garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços ao longo das rodovias concedidas, com consciência ambiental, mantendo um excelente relacionamento com os usuários e seus colaboradores, e atendendo as expectativas dos seus acionistas.

Visão

Ser referência no gerenciamento rodoviário do Nordeste, modernizando as rodovias sob sua concessão, protegendo o meio ambiente, adotando padrões de qualidade, segurança e conforto que atendam os interesses das partes relacionadas.

Valores

- Aplicar o código de Ética;
- Cordialidade e cooperação;
- Transparência nas relações;
- Esmero no atendimento;
- Aperfeiçoamento profissional;
- Responsabilidade na execução das tarefas;
- Maximização dos resultados;
- Consciência Ambiental;
- Padrão de Qualidade.

A Concessionária encontra-se no 5º Ano de Concessão, desempenhando o Investimento de Recuperação, realizando as obras de cunho estrutural no pavimento e de melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

1.2. Informações Contratuais

BR-116/BA – Feira de Santana à Divisa BA/MG - 554,1 km de extensão
(km 420+300 ao km 936+800 – PNV 2003)

BR-324/BA – Salvador à Feira de Santana - 113,2 km de extensão (km
512+600 ao km 626+200 – PNV 2003)

BA- 526 – Entroncamento BR-324 ao Entroncamento BA-528 - 9,3 km
de extensão

BA-528 – Entroncamento BA-526 ao Acesso Base Naval de Aratu - 4
km de extensão

Edital n.º: 001/08

Data de assinatura do contrato: 03/09/2009

Data do extrato do contrato em DOU: 04/09/2009

Data de Assunção: 19/10/2009 (publicação em DOU do Termo de
Arrolamento e Transferência pelo DNIT)

Data base do contrato: Dezembro/2005

Valor TBP Inicial: R\$ 2,212 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$
1,261 (praças P01 e P02).

Valor TBP Vigente: R\$ 3,40 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$
1,90 (praças P01 e P02).

IRT vigente: 1,59523

Concessionária: VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A

Telefone/Fax: 00 55 71 3025-9800; endereço: Av. Antônio Carlos
Magalhães, n.º 3244 – 16º Andar; Sala 1600 – Bairro: Caminho das
Árvores, CEP 41800-700 Salvador/BA; e-mail para contato:
ouvidoria@viabahiasa.com.br; sítio eletrônico www.viabahiasa.com.br.

Tabela 01 – Dados Contratuais

DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	VIABAHIA Concessionária de Rodovias AS
Contrato N°	Edital n.º 001/2008
Escopo do Contrato	Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e a Exploração da Rodovia e Respetivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio
Data da Assinatura do Contrato	03/09/2009
Data de Início da Concessão	20/10/2009
Início da Cobrança de Pedágio	07/12/2010
Rodovia	BR-324/BA;BR-116/BA;BA-526 e BA-528
Trecho	Salvador - Feira de Santana e Feira de Santana - Div. B/AMG
Extensão (km)	680,60
Prazo	25 anos

1.3. Mapa de Situação



Figura 01 – Mapa de Situação

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1. Descrição das Principais das Obras

- **Pavimento:** Continuam as obras de recuperação de Pavimento nas rodovias BR-324 e BR-116, com execução dos serviços de Fresagem Recomposição com CBUQ e implantação de Drenagem Profunda.
- **Elementos de Proteção e Segurança:** Continua a execução dos serviços de recuperação de Elementos de Proteção e Segurança, com a implantação de Defensas Metálicas, de Sinalização Horizontal e Vertical, através da instalação de placas, delineadores, tachas refletivas e implantação de pinturas refletivas (faixas de eixos e bordos).
- **Obras de Arte Especiais:** Em andamento obras de Alargamento e Reforço Estrutural das Obras de Arte na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas de Drenagem e Obras-de-arte Correntes:** Está em andamento a implantação de drenagem superficial (sarjetas/canaletas), e a recuperação das obras de arte corrente na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas Elétricos e de Iluminação:** Concluídas as obras de Implantação de Iluminação.
- Continuam as obras de **Duplicação** com execução dos serviços de Drenagem, de Obras de Arte Especiais, Terraplenagem, Pavimentação, Iluminação e remanejamento de interferências
- A partir da definição da localização das passarelas a serem implantadas no Sistema Rodoviário, a VIABAHIA deu início à elaboração e envio à Agência dos projetos necessários. Foram aprovados 25 locais para implantação de passarelas.

2.2. Localização das Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Município	
		Km Inicial	Km Final		Cidade	Estado
2	RECUPERAÇÃO					
2.1	Pavimento					
	BR-324 - do km 517 ao km 519/ Pista Leste	517,000	519,000	2,000	Feira de Santana	BA
	BR-324 - do km 519 ao km 547/ Pista Leste	519,000	547,000	28,000	FSA/Conceição do Jacuípe/Santo Amaro	BA
	BR-324 - do km 547 ao km 548/ Pista Leste	547,000	548,000	1,000	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - do km 548 ao km 552/ Pista Leste	548,000	552,000	4,000	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - do km 552 ao km 558/ Pista Leste	552,000	558,000	6,000	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - do km 558 ao km 561/ Pista Leste	558,000	561,000	3,000	Santo Amaro	BA
	BR-324 - do km 561 ao km 580/ Pista Leste	561,000	580,000	19,000	São Sebastião do Passé/ Candeias	BA
	BR-324 - do km 580 ao km 581/ Pista Leste	580,000	581,000	1,000	Candeias	BA
	BR-324 - do km 581 ao km 603/ Pista Leste	581,000	603,000	22,000	Candeias/Simões Filho/Salvador	BA
	BR-324 - do km 603 ao km 626/ Pista Leste	603,000	626,000	23,000	Salvador	BA
	BR-324 - do km 517 ao km 541/ Pista Oeste	517,000	541,000	24,000	FSA/Conceição do Jacuípe/Santo Amaro	BA
	BR-324 - do km 541 ao km 545/ Pista Oeste	541,000	545,000	4,000	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - do km 545 ao km 561/ Pista Oeste	545,000	561,000	16,000	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - do km 561 ao km 581/ Pista Oeste	561,000	581,000	20,000	São Sebastião do Passé/ Candeias	BA
	BR-324 - do km 581 ao km 582/ Pista Oeste	581,000	582,000	1,000	Candeias	BA
	BR-324 - do km 582 ao km 617/ Pista Oeste	582,000	617,000	35,000	Candeias/Simões Filho/Salvador	BA
	BR-324 - do km 617 ao km 626,7/ Pista Oeste	617,000	626,700	9,700	Salvador	BA
	Anel Viário de Feira	0,000	7,500	7,500	Feira de Santana	BA
	BR-116 - do km 430 ao km 444	430,000	444,000	14,000	Feira de Santana	BA
	BR-116 - do km 447 ao km 454	447,000	454,000	7,000	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - do km 454 ao km 459	454,000	459,000	5,000	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - do km 465 ao km 467	465,000	467,000	2,000	Santo Estevão	BA
	BR-116 - do km 467 ao km 483	467,000	483,000	16,000	Santo Estevão	BA
	BR-116 - do km 487 ao km 488	487,000	488,000	1,000	Rafael Jambeiro	BA
	BR-116 - do km 488 ao km 491	488,000	491,000	3,000	Rafael Jambeiro	BA
	BR-116 - do km 491 ao km 497	491,000	497,000	6,000	Rafael Jambeiro	BA
	BR-116 - do km 501 ao km 502	501,000	502,000	1,000	Santa Terezinha	BA
	BR-116 - do km 511 ao km 517	510,000	517,000	6,000	Santa Terezinha	BA
	BR-116 - do km 518 ao km 520	518,000	520,000	2,000	Itatim	BA
	BR-116 - do km 521 ao km 532	521,000	532,000	11,000	Itatim	BA
	BR-116 - do km 533 ao km 535	533,000	535,000	2,000	Itatim	BA
	BR-116 - do km 536 ao km 537	536,000	537,000	1,000	Itatim	BA
	BR-116 - do km 540 ao km 543,2	540,000	543,200	3,200	Itatim	BA
	BR-116 - do km 543,2 ao km 568	543,000	568,000	25,000	Milagres / Brejões	BA
	BR-116 - do km 571 ao km 576	571,000	576,000	5,000	Nova Itarana	BA
	BR-116 - do km 577 ao km 580	577,000	580,000	3,000	Nova Itarana	BA
	BR-116 - do km 582 ao km 583	582,000	583,000	1,000	Nova Itarana	BA
	BR-116 - do km 584 ao km 585	584,000	585,000	1,000	Nova Itarana	BA
	BR-116 - do km 589 ao km 593	589,000	593,000	4,000	Nova Itarana	BA
	BR-116 - do km 594 ao km 602	594,000	602,000	8,000	Irajuba	BA
	BR-116 - do km 606 ao km 624	606,000	624,000	18,000	Irajuba / Jaguaquara	BA
	BR-116 - do km 625 ao km 628	625,000	628,000	3,000	Jaguaquara	BA
	BR-116 - do km 630 ao km 631	630,000	631,000	1,000	Jaguaquara	BA
	BR-116 - do km 633 ao km 636	633,000	636,000	3,000	Jaguaquara	BA
	BR-116 - do km 637 ao km 638	637,000	638,000	1,000	Jaguaquara	BA
	BR-116 - do km 768 ao km 774	768,000	774,000	6,000	Poções	BA
	BR-116 - do km 811 ao km 819	811,000	819,000	8,000	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 - do km 827 ao km 832	827,000	832,000	5,000	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 - do km 840 ao km 842	840,000	842,000	2,000	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 - do km 844 ao km 863	844,000	863,000	19,000	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 - do km 863 ao km 866	863,000	866,000	3,000	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 - do km 867 ao km 869	867,000	869,000	2,000	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 - do km 872 ao km 903	872,000	903,000	31,000	Vitória da Conquista / Candido Sales	BA
	BR-116 - do km 903 ao km 915	903,000	915,000	12,000	Candido Sales	BA
	BR-116 - do km 915 ao km 933	915,000	933,600	18,600	Encruzilhada	BA

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Município	
		Km Inicial	Km Final		Cidade	Estado
2	RECUPERAÇÃO					
2.3	Obras de Arte Especiais					
	BR-324 - km 599+300 - Passagem Superior Transversal	599+300	599+300	0,061	Simões Filho	BA
	BR-324 - km 586+700 - Ponte - Leste	586+700	586+718	0,018	Candeias	BA
	BR-324 - km 576+514 - Ponte - Oeste	576+514	576+534	0,020	São Sebastião do Passé	BA
	BR-324 - km 572+400 - Ponte - Oeste	572+400	572+415	0,015	São Sebastião do Passé	BA
	BR-324 - km 560+553 - Passagem inferior - Oeste	560+553	560+571	0,018	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Oeste	559+300	559+310	0,010	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Leste	559+300	559+325	0,025	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 553+720 - Passagem Inferior - Oeste	553+720	553+744	0,024	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - Recuperação de Passarela	612+450	612+450	-	Simões Filho	BA
	BR-324 - Recuperação de Passarela	619+550	619+550	-	Salvador	BA
	BR-324 - Recuperação de Passarela	621+300	621+300	-	Salvador	BA
	BR-324 - Recuperação de Passarela	593+800	593+800	-	Candeias	BA
	BR-324 - Recuperação de Passarela	535+900	535+900	-	Conceição de Jacuípe	BA
	BR-324 - Recuperação de Passarela	543+218	543+218	-	Amélia Rodrigues	BA
	Anel Viário de Vitória da Conquista	21+806	21+806	-	Vistória da Conquista	BA
	BR-116 - Recuperação de Passarela	909+970	909+970	-	Vistória da Conquista	BA
	BR-116 - km 428+265 - Ponte	428+265	428+265	0,103	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 431+760 - Viaduto	431+760	431+760	0,103	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 434+290 - Ponte	434+290	434+320	0,030	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 436+480 - Bueiro Celular Transversal	436+200	436+516	0,036	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 439+200 - Ponte	439+200	439+208	0,008	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 447+000 - Ponte	447+000	447+008	0,008	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - km 453+245 - Ponte	453+245	453+287	0,042	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - km 470+950 - Ponte	470+950	470+958	0,008	Santo Estevão	BA
	BR-116 - km 478+168 - Ponte	478+168	478+259	0,091	Santo Estevão	BA
	BR-116 - km 480+500 - Ponte	480+500	480+500	0,103	Santo Estevão	BA
	BR-116 - km 495+526 - Ponte	495+526	495+794	0,268	Rafael Jambeiro	BA
	BR-116 - km 555+500 - Ponte	555+500	555+537	0,037	Milagres	BA
	BR-116 - km 644+860 - Ponte	644+860	644+866	0,006	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 648+050 - Ponte	648+050	648+059	0,009	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 650+677 - Ponte	650+677	650+687	0,010	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 650+800 - Ponte	650+800	650+810	0,010	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 653+800 - Ponte	653+800	653+813	0,013	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 690+300 - Ponte	690+300	690+342	0,042	Jequié	BA
	BR-116 - km 909+800 - Ponte	909+800	909+903	0,103	Candido Sales	BA
2.4	Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Correntes					
	BR-116 - km 434+700 - Bueiro Celular	434+700	434+700	0,103	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 435+500 - Bueiro Celular Transversal	435+500	435+500	0,103	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 438+200 - Bueiro Celular Duplo Transversal	438+200	438+200	0,103	Feira de Santana	BA
	BR-116 - km 446+000 - Bueiro Celular	446+000	446+000	0,103	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - km 449+650 - Bueiro Celular Transversal	449+650	449+650	0,103	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - km 450+400 - Bueiro Celular Transversal	450+400	450+400	0,103	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - km 450+900 - Bueiro Celular Transversal	450+900	450+900	0,103	Antônio Cardoso	BA
	BR-116 - km 480+500 - Ponte	480+500	480+500	0,103	Santo Estevão	BA
	BR-116 - km 495+526 - Ponte	495+526	495+794	0,268	Rafael Jambeiro	BA
	BR-116 - km 546+200 - Bueiro	546+200	546+200	0,103	Milagres	BA
	BR-116 - km 686+250 - Bueiro Celular	686+250	686+250	0,103	Jequié	BA
	BR-116 - km 688+500 - Bueiro Celular	688+500	688+500	0,268	Jequié	BA
	BR-116 - km 713+700 - Bueiro Celular	713+700	713+700	0,103	Manoel Vitorino	BA

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Município	
		Km Inicial	Km Final		Cidade	Estado
2	RECUPERAÇÃO					
2.5	Terraplenos e Estruturas de Contenção					
	BR-324 - km 547+200 - Pista Oeste	547+200	547+300	0,100	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 554+690 - Pista Oeste	554+690	554+690	0,100	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 574+700 - Pista Leste	574+700	574+701	0,100	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 576+150 - Pista Oeste	576+150	576+151	0,100	São Sebastião do Passé	BA
	BR-324 - km 604+000 - Pista Oeste	604+000	604+001	0,100	Simões Filho	BA
	BR-324 - km 607+080 - Pista Oeste	607+080	607+081	0,100	Simões Filho	BA
	BR-324 - km 623+230 - Pista Oeste	623+230	623+231	0,100	Simões Filho	BA
	BR-116 - km 524+630 - Sul	524+630	524+830	0,200	Itatim	BA
	BR-116 - km 547+810 - Norte/Sul	547+810	547+825	0,015	Milagres	BA
	BR-116 - km 553+940 - Norte/Sul	553+940	553+980	0,040	Milagres	BA
	BR-116 - km 554+340 - Sul	554+340	554+590	0,250	Milagres	BA
	BR-116 - km 596+640 - Norte/Sul	596+640	596+900	0,260	Irajuba	BA
	BR-116 - km 598+275 - Norte	598+275	598+289	0,014	Irajuba	BA
	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul	604+470	604+482	0,014	Irajuba	BA
	BR-116 - km 608+640 - Norte/Sul	608+640	608+760	0,120	Irajuba	BA
	BR-116 - km 609+470 - Norte/Sul	609+470	610+045	0,575	Irajuba	BA
	BR-116 - km 609+760 - Norte/Sul	609+730	609+790	0,260	Irajuba	BA
	BR-116 - km 613+760 - Norte/Sul	613+760	613+760	0,260	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 624+330 - Norte/Sul	624+330	624+330	0,014	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 625+000 - Norte/Sul	625+000	625+000	0,120	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul	645+470	645+575	0,075	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 652+950 - Sul	652+950	653+230	0,280	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 664+570 - Norte	664+570	664+570	0,075	Jequié	BA
	BR-116 - km 694+750 - Norte	694+750	694+750	0,075	Jequié	BA
	BR-116 - km 705+080 - Norte/Sul	705+080	705+080	0,260	Jequié	BA
	BR-116 - km 708+465 - Norte	708+465	708+465	0,014	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 713+790 - Norte/Sul	713+790	713+790	0,014	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 717+660 - Sul	717+800	717+800	0,120	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 717+800 - Sul	717+800	717+800	0,120	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 718+000 - Sul	718+000	718+000	0,575	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 718+170 - Sul	718+170	718+170	0,075	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 724+440 - Sul	724+440	724+440	0,280	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 728+080 - Norte/Sul	728+080	728+080	0,120	Boa Nova	BA
	BR-116 - km 734+730 - Norte	734+730	734+760	0,030	Boa Nova	BA
	BR-116 - km 734+730 - Sul	734+730	734+760	0,030	Boa Nova	BA
	BR-116 - km 785+970 - Norte	785+970	786+035	0,065	Planalto	BA
	BR-116 - km 785+970 - Sul	785+965	785+989	0,065	Planalto	BA
	BR-116 - km 790+100 - Norte	790+100	790+185	0,085	Planalto	BA
	BR-116 - km 910+640 - Norte	910+100	910+100	0,030	Candido Sales	BA

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Município	
		Km Inicial	Km Final		Cidade	Estado
2 RECUPERAÇÃO						
2.5 Terraplenos e Estruturas de Contenção						
	BR-324 - km 547+200 - Pista Oeste	547+200	547+300	0,100	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 554+690 - Pista Oeste	554+690	554+690	0,100	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 574+700 - Pista Leste	574+700	574+701	0,100	Amélia Rodrigues	BA
	BR-324 - km 576+50 - Pista Oeste	576+50	576+51	0,100	São Sebastião do Passé	BA
	BR-324 - km 60+000 - Pista Oeste	60+000	60+001	0,100	Simões Filho	BA
	BR-324 - km 607+080 - Pista Oeste	607+080	607+081	0,100	Simões Filho	BA
	BR-324 - km 623+230 - Pista Oeste	623+230	623+231	0,100	Simões Filho	BA
	BR-116 - km 524+630 - Sul	524+630	524+830	0,200	Itatim	BA
	BR-116 - km 547+810 - Norte/Sul	547+810	547+825	0,015	Milagres	BA
	BR-116 - km 553+940 - Norte/Sul	553+940	553+980	0,040	Milagres	BA
	BR-116 - km 554+340 - Sul	554+340	554+590	0,250	Milagres	BA
	BR-116 - km 596+640 - Norte/Sul	596+640	596+900	0,260	Irajuba	BA
	BR-116 - km 598+275 - Norte	598+275	598+289	0,014	Irajuba	BA
	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul	604+470	604+482	0,014	Irajuba	BA
	BR-116 - km 608+640 - Norte/Sul	608+640	608+760	0,120	Irajuba	BA
	BR-116 - km 609+470 - Norte/Sul	609+470	610+045	0,575	Irajuba	BA
	BR-116 - km 609+760 - Norte/Sul	609+730	609+790	0,260	Irajuba	BA
	BR-116 - km 613+760 - Norte/Sul	613+760	613+760	0,260	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 624+330 - Norte/Sul	624+330	624+330	0,014	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 625+000 - Norte/Sul	625+000	625+000	0,120	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul	645+470	645+575	0,075	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 652+950 - Sul	652+950	653+230	0,280	Jaguaquara	BA
	BR-116 - km 664+570 - Norte	664+570	664+570	0,075	Jequié	BA
	BR-116 - km 694+750 - Norte	694+750	694+750	0,075	Jequié	BA
	BR-116 - km 705+080 - Norte/Sul	705+080	705+080	0,260	Jequié	BA
	BR-116 - km 708+465 - Norte	708+465	708+465	0,014	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 713+790 - Norte/Sul	713+790	713+790	0,014	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 717+560 - Sul	717+800	717+800	0,120	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 717+800 - Sul	717+800	717+800	0,120	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 718+000 - Sul	718+000	718+000	0,575	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 718+170 - Sul	718+170	718+170	0,075	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 724+440 - Sul	724+440	724+440	0,280	Manoel Vitorino	BA
	BR-116 - km 728+080 - Norte/Sul	728+080	728+080	0,120	Boa Nova	BA
	BR-116 - km 734+730 - Norte	734+730	734+760	0,030	Boa Nova	BA
	BR-116 - km 734+730 - Sul	734+730	734+760	0,030	Boa Nova	BA
	BR-116 - km 785+970 - Norte	785+970	786+035	0,065	Planalto	BA
	BR-116 - km 785+970 - Sul	785+965	785+989	0,065	Planalto	BA
	BR-116 - km 790+100 - Norte	790+100	790+185	0,085	Planalto	BA
	BR-116 - km 910+640 - Norte	910+100	910+100	0,030	Candido Sales	BA

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Município	
		Km Inicial	Km Final		Cidade	Estado
2	RECUPERAÇÃO					
2.7	Iluminação					
	Km 522+000 ao 522+800	529,010	529,450	0,440	Feira de Santana	BA
	Km 523+300 ao 528+000	566,800	567,220	0,420	Feira de Santana	BA
	Km 535+000 ao 535+700	628,120	628,640	0,520	Conceição do Jacuípe	BA
	Km 536+660 ao 537+340	652,820	653,120	0,300	Conceição do Jacuípe	BA
	Km 566+200 ao 566+800	782,770	783,640	0,870	São Sebastião do Passé	BA
	Km 580+400 ao 581+300	826,860	828,740	1,880	Candeias	BA
	Km 588+800 ao 589+400	812,980	816,020	3,040	Candeias	BA
	Km 591+000 ao 591+700	832,340	833,900	1,560	Candeias	BA
	Km 593+600 ao 594+000	845,980	846,420	0,440	Candeias	BA
	Km 500+300 ao 501+520	869,400	870,120	0,720	Santa Terezinha	BA
	Km 503+700 ao 506+750	870,140	871,240	1,100	Santa Terezinha	BA
	Km 518+650 ao 519+550	885,560	886,000	0,440	Itatim	BA
	Km 522+900 ao 524+900	6,420	8,860	3,660	Itatim	BA
	Km 534+200 ao 534+850	11,600	13,100	1,500	Itatim	BA
	Km 542+900 ao 543+460 - Acesso a Amargosa-BA	16,400	17,460	1,060	Itatim	BA
	Km 545+000 ao 546+100	24,400	25,200	1,600	Itatim	BA
	Km 560+370 ao 561+090	484,120	486,280	2,160	Brejões	BA
	Km 562+700 ao 563+200	529,010	529,450	0,440	Brejões	BA
	Km 573+400 ao 575+400 - Povoado do 100	566,800	567,220	0,420	Nova Itarana	BA
	Km 580+570 ao 581+250 - Nova Itarana-BA	628,120	628,640	0,520	Nova Itarana	BA
	Km 598+800 ao 599+300	652,820	653,120	0,300	Irajuba	BA
	Km 599+800 ao 600+300 - Irajuba-BA	782,770	783,640	0,870	Irajuba	BA
	Km 603+900 ao 604+340 - Irajuba-BA	826,860	828,740	1,880	Irajuba	BA
	Km 631+000 ao 631+200 - Irajuba-BA	812,980	816,020	3,040	Irajuba	BA
	Km 631+650 ao 634+050	832,340	833,900	1,560	Jaguaquara	BA
	Km 668+600 ao 668+920 - Jaguaquara-BA	845,980	846,420	0,440	Jaguaquara	BA
	Km 674+350 ao 675+200 - Jequié-BA	869,400	870,120	0,720	Jequié	BA
	BR-116 km 484+120 ao km 486+280	484,120	486,280	2,160	Rafael Jambeiro	BA
	BR-116 km 529+010 ao 529+450 - Povoado da Torre	529,010	529,450	0,440	Itatim	BA
	BR-116 km 566+800 ao 567+220	566,800	567,220	0,420	Nova Itarana	BA
	BR-116 km 628+120 ao 628+640 - Povoado Tatu	628,120	628,640	0,520	Jaguaquara	BA
	BR-116 km 652+820 ao 653+120	652,820	653,120	0,300	Lafaiete Coutinho	BA
	BR-116 km 782+770 ao 783+640 - Trevo Lucaia	782,770	783,640	0,870	Planalto	BA
	BR-116 km 812+980 ao 816+020 - Saida de Vitória da Conquista	812,980	816,020	3,040	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 826+860 ao 828+740 - Atacadão até a entrada de V. da Conquista	826,860	828,740	1,880	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 832+340 ao 833+900 - Povoado Pé de Galinha	832,340	833,900	1,560	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 845+980 ao 846+420 - Lagoa de São José	845,980	846,420	0,440	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 869+400 ao 870+120 - Entrada de Inhobim	869,400	870,120	0,720	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 870+140 ao 871+240 - Povoado Veredinha	870,140	871,240	1,100	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 885+660 ao 886+000 - Povoado de Água Verde	885,560	886,000	0,440	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 006+420 ao km 008+860 - Av. Brumado	6,420	8,860	3,660	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 011+600 ao 013+100 - Campinhos	11,600	13,100	1,500	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 016+400 ao 017+460 - Ilhéus e Urbis	16,400	17,460	1,060	Vitória da Conquista	BA
	BR-116 km 024+400 ao 025+200 - Barra do Choça	24,400	25,200	1,600	Vitória da Conquista	BA

Status:
Iniciar
Andamento
Concluída


2.3. Marcos Contratuais

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais

 LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS			
Marco	Descrição	MESES	DATA
1	MONITORAÇÃO	4 MESES	out/14
2	ANÁLISE DA ANTT- MONITORAÇÃO	2 MESES	dez/14
3	CONTRATAÇÃO DE PROJETO	2 MESES	fev/15
	Elaboração de Termo de Referência		
	Elaboração e Emissão de Carta-Convite		
	Recebimento Propostas e Esclarecimentos		
	Elaboração de Quadro Comparativo - Equalização		
	Negociação e Aprovação pela Diretoria		
	Elaboração e Assinatura de Contrato		
	Emissão de Ordem de Serviço - O.S.		
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO	4 MESES	jun/15
5	ANTT APROVA PROJETO	2 MESES	ago/15
6	CONTRATA EXECUÇÃO DE OBRA	1 MÊS	set/15
	Elaboração de Termo de Referência		
	Elaboração e Emissão de Carta-Convite		
	Recebimento Propostas e Esclarecimentos		
	Elaboração de Quadro Comparativo - Equalização		
	Negociação e Aprovação pela Diretoria		
	Elaboração e Assinatura de Contrato		
	Emissão de Ordem de Serviço - O.S.		
7	EXECUÇÃO DA OBRA	6 MESES	out/14

2.4. Relação de Equipamento e Pessoal

Tabela 04 – Relação de Equipamentos e Recursos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 		
Item	Descrição	Quantidade
1	Pessoal	
1.1	Administração Central	66
1.2	Administração Local	204
1.3	Operacional	522
Total		792
2	Equipamentos	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	17
2.2	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	13
2.3	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	2
2.4	Guinchos Leves	11
2.5	Guincho Pesado	4
2.6	Caminhão Pipa	3
2.7	Caminhão para apreensão de animais	3
Total		53

3. Relatório Fotográfico



Figura 01 – Terraplenagem



Figura 02 – Pavimentação



Figura 03 – Terrapleno



Figura 04 – Obra de Arte Especial



Figura 05 – Obra de Arte Corrente



Figura 06 – Sinalização Vertical



Figura 07 – Implantação de Defensas Metálicas



Figura 08 – Sinalização Horizontal

4. Considerações Finais

- *No aludido documento, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A (VIABAHIA) encaminha todas as informações solicitadas pela União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e comunica aos usuários das rodovias concedidas, através dos referidos endereços eletrônicos sobre o andamento das principais obras desenvolvidas por esta Concessionária.*
- *Referências: Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014 e n.º 056/2014/SUINF*

5. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 21 (*vinte e uma*) folhas devidamente identificadas e numeradas.