

# RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** **RODOVIA DO AÇO**
- **RODOVIA:** **BR-393/RJ**
- **TRECHO:** **DIVISA MG/RJ – VIA DUTRA**
- **EXTENSÃO:** **200,40 KM**

**VASSOURAS – RJ**  
**OUTUBRO DE 2018**

**– ÍNDICE –**

<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>DESCRIÇÃO</u></b>	<b><u>PÁGINA</u></b>
1.	Informações da Concessão.....	3
1.1.	Introdução .....	3
1.2.	Informações Contratuais.....	4
1.3.	Mapa de Situação .....	5
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras .....	6
2.1.	Descrição das Principais Obras.....	6
2.3.	Marcos Contratuais.....	8
2.4.	Relação de Equipamentos e Pessoal.....	9
3.	Relatório Fotográfico .....	10
4.	Considerações Finais.....	11
5.	Termo de Encerramento.....	12

## Informações da Concessão

### 1.1. Introdução

A Acciona Concessões – Rodovia do Aço S/A, Concessionária responsável pela Rodovia BR-393, apresenta o Relatório Mensal de Obras em andamento. Nele encontram-se as principais obras que estão sendo executadas, e seus respectivos cronogramas.

- A Obra de duplicação do km 278+000 ao km 281+400 está em execução.

## 1.2. Informações Contratuais

Tabela 01 – Dados Contratuais

<b>DADOS CONTRATUAIS</b>		 <b>acciona</b> Concessões Rodovia do Aço
<b>Concessionária</b>	ACCIONA Concessões Rodovia do Aço S/A	
<b>Contrato Nº</b>	Edital nº 007/2007	
<b>Escopo do Contrato</b>	Monitoração, Melhoramento, Manutenção, Conservação, Operação e a Exploração da Rodovia e Respective Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio	
<b>Data da Assinatura do Contrato</b>	26/03/2008	
<b>Data de Início da Concessão</b>	27/03/2008	
<b>Início da Cobrança de Pedágio</b>	05/03/2009	
<b>Rodovia</b>	BR-393/RJ	
<b>Trecho</b>	Divisa MG/RJ – Entroncamento com a BR-116 (Via Dutra)	
<b>Extensão (km)</b>	200,40	
<b>Prazo</b>	25 anos	

### 1.3. Mapa de Situação

Figura 01 – Mapa de Situação



## **1. Acompanhamento e Controle das Principais Obras**

### **2.1. Descrição das Principais Obras**

- A Acciona Rodovia do Aço, encontra-se em seu 11<sup>o</sup> (décimo) ano de concessão;
- Os impactos que podem vir a refletir no tráfego são relativas as frentes de obra que necessitam interdição de uma ou mais pistas por motivo de segurança. São elas obras de grande porte como alargamentos de pontes e viadutos, a correção do traçado da rodovia em determinados trechos, execução de terceira faixa e contenção de taludes que ameaçam a segurança. Essas interdições parciais (um sentido parado e o outro sobre o sistema de PARE e SIGA) ou totais (os dois sentidos interditados - períodos determinados e curtos para não refletir impacto grosseiro no tráfego) se fazem necessárias, pois essas grandes obras necessitam de uma faixa de segurança para com o usuário, e servem para o transito de equipamentos ao longo das obras.

## 2.2. Localização das Principais Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras

<b>RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-393/RJ</b> 						
Item	Descrição da Obra	Localização		Extensão	Município	
		Km Inicial	Km Final	km	Cidade	Estado
1.2.3	OAE 01 - Ponte Rio Paraíba do Sul	101+300	101+900	0,600	Sapucaia	RJ
<b>TAC - Multas</b>	Duplicação do km 178+000 ao km 182+400 - Paraíba do Sul	178+000	182+400	4,4	Paraíba do Sul	RJ

## 2.3. Marcos Contratuais

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais

 Rodovia do Aço	LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS		DATA
	Marco	Descrição da Obra	Dias
			05/10/2018
1	OAE 01 - Ponte Rio Paraíba do Sul	-	-
2	Duplicação TAC - Multas km 178+000 ao km 182+400	74	18/12/2018

**Obs.:**

- ***OAE01- Ponte Rio Paraíba do Sul, ainda não foi iniciada devido às tratativas das interferências não terem sido liberadas.***

## 2.4. Relação de Equipamentos e Pessoal

<b>RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL</b> 		
Item	Descrição	Quantidade
<b>1</b>	<b>Pessoal</b>	
1.1	Administração Central	90
1.2	Administração Local	0
1.3	Operacional	331
1.4		
1.5		
<b>Total</b>		<b>421</b>
<b>2</b>	<b>Equipamentos</b>	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	6
2.2	Motocicletas	0
2.3	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	4
2.4	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	0
2.5	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	1
2.6	Guinchos Leves	6
2.7	Guincho Pesado	3
2.8	Caminhão Pipa	3
2.9	Caminhão Munck	0
3.0	Caminhão para apreensão de animais	1
<b>Total</b>		<b>24</b>

## 2. Relatório Fotográfico



Duplicação Paraíba do Sul km 178+000 ao km 182+400



Duplicação Paraíba do Sul km 178+000 ao km 182+400



Duplicação Paraíba do Sul km 178+000 ao km 182+400



Duplicação Paraíba do Sul km 178+000 ao km 182+400



Duplicação Paraíba do Sul km 178+000 ao km 182+400

---

### 3. Considerações Finais

No mês de Setembro as obras realizadas pela Acciona Concessões Rodovia do Aço no trecho concedido da BR.393/RJ, mantêm-se dentro de seu cronograma e características operacionais.

#### **4. Termo de Encerramento**

O presente Relatório Mensal se completa com 14 (quatorze) folhas devidamente identificadas e numeradas.