

RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** VIABAHIA
- **RODOVIA:** BR-324/BA; BR-116/BA
BA-526; BA-528
- **TRECHO:** SALVADOR – FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA – DIV. BA/MG
- **EXTENSÃO:** 680,5 KM

SALVADOR – BA

JULHO DE 2015

– ÍNDICE –

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.	Informações da Concessão.....	3
1.1.	Introdução	3
1.2.	Informações Contratuais.....	5
1.3.	Mapa de Situação	7
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras	8
2.1.	Descrição das Principais das Obras	8
2.2.	<i>Localização das Obras</i>	9
2.3.	Marcos Contratuais.....	12
2.4.	Relação de Equipamento e Pessoal.....	13
3.	Relatório Fotográfico	14
4.	Considerações Finais.....	18
5.	Termo de Encerramento.....	19

1. Informações da Concessão

A VIABAHIA tem como objetivo a concessão da exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, por 25 anos. Essas atividades deverão oferecer serviços de alta qualidade garantindo a segurança, conforto e fluidez do tráfego para os usuários, respeitando o meio ambiente, interagindo com a comunidade lindeira das rodovias.

1.1. Introdução

Desde o dia 19 de outubro de 2009, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A, é responsável pela administração e operação de 554,132 km da BR-116/BA de Feira de Santana a divisa BA/MG, 113,233 km da BR-324/BA de Salvador a Feira de Santana, 9,3 km da BA-526 da entrada da BR-324 a entrada da BA-528 e 4,0 km da BA-528 da entrada BA-526 até o acesso Base Naval de Aratu.

O presente relatório tem como objetivo divulgar através do site da Agência Reguladora as informações sobre as principais obras desempenhadas pela Concessionária.

Principais canais de comunicação com a concessionária são:

Serviço de Atendimento ao Usuário:

0800 6000 116

0800 6000 324

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 8000 888

Endereço Eletrônico:

www.viabahiasa.com.br

Missão

Garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços ao longo das rodovias concedidas, com consciência ambiental, mantendo um excelente relacionamento com os usuários e seus colaboradores, e atendendo as expectativas dos seus acionistas.

Visão

Ser referência no gerenciamento rodoviário do Nordeste, modernizando as rodovias sob sua concessão, protegendo o meio ambiente, adotando padrões de qualidade, segurança e conforto que atendam os interesses das partes relacionadas.

Valores

- Aplicar o código de Ética;
- Cordialidade e cooperação;
- Transparência nas relações;
- Esmero no atendimento;
- Aperfeiçoamento profissional;
- Responsabilidade na execução das tarefas;
- Maximização dos resultados;
- Consciência Ambiental;
- Padrão de Qualidade.

A Concessionária encontra-se no 6.^o Ano de Concessão, desempenhando o Investimento de Recuperação, realizando as obras de cunho estrutural no pavimento e de melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

1.2. Informações Contratuais

BR-116/BA – Feira de Santana à Divisa BA/MG - 554,1 km de extensão
(km 420+300 ao km 936+800 – PNV 2003)

BR-324/BA – Salvador à Feira de Santana - 113,2 km de extensão (km
512+600 ao km 626+200 – PNV 2003)

BA- 526 – Entroncamento BR-324 ao Entroncamento BA-528 - 9,3 km
de extensão

BA-528 – Entroncamento BA-526 ao Acesso Base Naval de Aratu - 4
km de extensão

Edital n.º: 001/08

Data de assinatura do contrato: 03/09/2009

Data do extrato do contrato em DOU: 04/09/2009

Data de Assunção: 19/10/2009 (publicação em DOU do Termo de
Arrolamento e Transferência pelo DNIT)

Data base do contrato: Dezembro/2005

Valor TBP Inicial: R\$ 2,212 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$
1,261 (praças P01 e P02).

Valor TBP Vigente: R\$ 3,40 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$
1,90 (praças P01 e P02).

IRT vigente: 1,59523

Concessionária: VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A

Telefone/Fax: 00 55 71 3025-9800; endereço: Av. Antônio Carlos
Magalhães, n.º 3244 – 16º Andar; Sala 1600 – Bairro: Caminho das
Árvores, CEP 41800-700 Salvador/BA; e-mail para contato:
ouvidoria@viabahiasa.com.br; sítio eletrônico www.viabahiasa.com.br.

Tabela 01 – Dados Contratuais

DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	VIABAHIA Concessionária de Rodovias AS
Contrato N°	Edital n.º 001/2008
Escopo do Contrato	Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e a Exploração da Rodovia e Respetivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio
Data da Assinatura do Contrato	03/09/2009
Data de Início da Concessão	20/10/2009
Início da Cobrança de Pedágio	07/12/2010
Rodovia	BR-324/BA;BR-116/BA;BA-526 e BA-528
Trecho	Salvador - Feira de Santana e Feira de Santana - Div. B/AMG
Extensão (km)	680,60
Prazo	25 anos

1.3. Mapa de Situação



Figura 01 – Mapa de Situação

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1. Descrição das Principais das Obras

- **Pavimento:** Continuam as obras de recuperação de Pavimento nas rodovias BR-324 e BR-116, com execução dos serviços de Fresagem Recomposição com CBUQ e implantação de Drenagem Profunda.
- **Elementos de Proteção e Segurança:** Continua a execução dos serviços de recuperação de Elementos de Proteção e Segurança, com a implantação de Defensas Metálicas, de Sinalização Horizontal e Vertical, através da instalação de placas, delineadores, tachas refletivas e implantação de pinturas refletivas (faixas de eixos e bordos).
- **Obras de Arte Especiais:** Em andamento obras de Alargamento e Reforço Estrutural das Obras de Arte na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas de Drenagem e Obras-de-arte Correntes:** Está em andamento a implantação de drenagem superficial (sarjetas/canaletas), e a recuperação das obras de arte corrente na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas Elétricos e de Iluminação:** Concluídas as obras de Implantação de Iluminação.
- Continuam as obras de **Duplicação** com execução dos serviços de Drenagem, de Obras de Arte Especiais, Terraplenagem, Pavimentação, Iluminação e remanejamento de interferências
- A partir da definição da localização das passarelas a serem implantadas no Sistema Rodoviário, a VIABAHIA deu início à elaboração e envio à Agência dos projetos necessários. Foram aprovados 25 locais para implantação de passarelas.

2.2. Localização das Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Status
		Km Inicial	Km Final	
2	RECUPERAÇÃO			
2.1	Pavimento			
	BR-324 - do km 517,8 ao km 541/ Pista Oeste	517,800	541,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 519 ao km 547/ Pista Leste	519,000	547,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 541 ao km 545/ Pista Oeste	541,000	545,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 545 ao km 561/ Pista Oeste	545,000	561,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 547 ao km 548/ Pista Leste	547,000	548,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 552 ao km 558/ Pista Leste	552,000	558,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 581 ao km 603/ Pista Leste	581,000	603,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 582 ao km 617/ Pista Oeste	582,000	617,000	Andamento ●
	BR-324 - do km 603 ao km 626,7/ Pista Leste	603,000	626,700	Andamento ●
	Anel Norte de Feira de Santana (BR-116)	0,000	6,000	Andamento ●
	Av Presidente Dutra - Perímetro Urbano de Feira de Santana	0,000	6,850	Andamento ●
	BR-116 - do km 430 ao km 444	430,000	444,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 447 ao km 454	447,000	454,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 454 ao km 459	454,000	459,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 467 ao km 483	467,000	483,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 488 ao km 491	488,000	491,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 491 ao km 497	491,000	497,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 501 ao km 502	501,000	502,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 511 ao km 517	511,000	517,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 518 ao km 520	518,000	520,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 521 ao km 532	521,000	532,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 533 ao km 535	533,000	535,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 536 ao km 537	536,000	537,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 540 ao km 543,2	540,000	543,200	Andamento ●
	BR-116 - do km 543,2 ao km 547	543,200	547,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 547 ao km 568	547,000	568,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 571 ao km 576	571,000	576,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 594 ao km 602	594,000	602,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 606 ao km 624	606,000	624,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 625 ao km 628	625,000	628,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 811 ao km 819	811,000	819,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 867 ao km 869	867,000	869,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 872 ao km 903	872,000	903,000	Andamento ●
	BR-116 - do km 915 ao km 933	915,000	936,800	Andamento ●

ACOMPANHAMENTO OBRAS

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Status
		Km Inicial	Km Final	
2	RECUPERAÇÃO			
2.3	Obras de Arte Especiais			
	BR-324 - km 612+450 - Recuperação de Passarela	612+450	612+450	Andamento ●
	BR-324 - km 543+218 - Recuperação de Passarela	543+218	543+218	Andamento ●
	BR-324 - km 535+900 - Recuperação de Passarela	535+900	535+900	Andamento ●
	BR-324 - km 599+300 - Passagem Superior Transversal	599+300	599+300	Andamento ●
	BR-324 - km 586+700 - Ponte - Leste	586+700	586+718	Andamento ●
	BR-324 - km 576+514 - Ponte - Oeste	576+514	576+534	Andamento ●
	BR-324 - km 572+000 - Ponte - Oeste	572+000	572+015	Andamento ●
	BR-324 - km 560+553 - Passagem inferior - Oeste	560+553	560+571	Andamento ●
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Oeste	559+300	559+310	Andamento ●
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Leste	559+300	559+325	Andamento ●
	BR-324 - km 553+720 - Passagem Inferior - Oeste	553+720	553+744	Andamento ●
	BR-116 - km 428+265 - Ponte	428+265	428+265	Andamento ●
	BR-116 - km 431+760 - Viaduto	431+760	431+760	Andamento ●
	BR-116 - km 555+500 - Ponte	555+500	555+537	Andamento ●
	BR-116 - km 650+677 - Ponte	650+677	650+687	Andamento ●
	BR-116 - km 650+800 - Ponte	650+800	650+810	Andamento ●
	BR-116 - km 653+800 - Ponte	653+800	653+813	Andamento ●
	BR-116 - km 690+300 - Ponte	690+300	690+342	Andamento ●
	Anel Viário de Vitória da Conquista - km 021+806 - Passarela	021+806	021+806	Andamento ●
2.4	Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Correntes			
	BR-116 - km 713+700 - Bueiro Celular	713+700	713+700	Andamento ●
	BR-116 - Km 20+600 Bueiro Armco Transversal	20+600	20+703	Andamento ●
2.5	Terraplenos e Estruturas de Contenção			
	BR-324 - km 574+700 - Pista Leste	574+700	574+701	Andamento ●
	BR-324 - km 576+150 - Pista Oeste	576+150	576+151	Andamento ●
	BR-324 - km 601+000 - Pista Oeste	601+000	601+001	Andamento ●
	BR-324 - km 607+080 - Pista Oeste	607+080	607+081	Andamento ●
	BR-324 - km 623+230 - Pista Oeste	623+230	623+231	Andamento ●
	BR-116 - km 589+260 - Sul	589+100	589+230	Andamento ●
	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul	604+470	604+482	Andamento ●
	BR-116 - km 609+760 - Norte/Sul	609+730	609+790	Andamento ●
	BR-116 - km 613+760 - Norte/Sul	613+760	613+760	Andamento ●
	BR-116 - km 624+330 - Norte/Sul	624+330	624+330	Andamento ●
	BR-116 - km 625+000 - Norte/Sul	625+000	625+000	Andamento ●
	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul	645+470	645+575	Andamento ●
	BR-116 - km 717+560 - Sul	717+800	717+800	Andamento ●
	BR-116 - km 785+970 - Norte	785+970	786+035	Andamento ●
	BR-116 - km 910+640 - Norte	910+100	910+100	Andamento ●

ACOMPANHAMENTO OBRAS

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Status
		Km Inicial	Km Final	
6	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS			
6.1.2.2	Implantação de Passarelas para Pedestres			
	BR-324	617,750	617,750	Andamento 
	BR-324	612,000	612,000	Andamento 
	BR-324	580,950	580,950	Andamento 
	BR-324	543,700	543,700	Andamento 
	BR-324	542,350	542,350	Andamento 
	BR-324	615,100	615,100	Andamento 
	BR-324	616,100	616,100	Andamento 
	BR-116	828,500	828,500	Andamento 
	BR-324	613,700	613,700	Andamento 
	BR-324	521,200	521,200	Andamento 
	BR-324	529,000	529,000	Andamento 
	BR-324	610,700	610,700	Andamento 
	BR-324	589,000	589,000	Andamento 
	BR-116	459,500	459,500	Andamento 
	BR-324	525,600	525,600	Andamento 
	BR-116	430,700	430,700	Andamento 
	BR-116	000+484	000+484	Andamento 
6.1.2.3.3	Implantação de iluminação em trecho semi-urbano			
	BR-324 do km 626,200 ao 604,000	626,200	626,200	Andamento 
6.1.2.3.4	Melhoramentos na Segurança do Tráfego - Implantação de Barreiras Fixas (New Jersey)			
	BR-324 do km 626,200 ao 604,000	626,200	626,200	Andamento 
Status:				
	Iniciar			
	Andamento			

2.3. Marcos Contratuais

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais

 LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS			
Marco	Descrição	MESES	DATA
1	MONITORAÇÃO	4 MESES	out/14
2	ANTT APROVA MONITORAÇÃO	2 MESES	dez/14
3	CONTRATAÇÃO DE PROJETO	2 MESES	fev/15
	Elaboração de Termo de Referência		
	Elaboração e Emissão de Carta-Convite		
	Recebimento Propostas e Esclarecimentos		
	Elaboração de Quadro Comparativo - Equalização		
	Negociação e Aprovação pela Diretoria		
	Elaboração e Assinatura de Contrato		
	Emissão de Ordem de Serviço - O.S.		
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO	4 MESES	jun/15
5	ANTT APROVA PROJETO	2 MESES	ago/15
6	CONTRATA EXECUÇÃO DE OBRA	1 MÊS	set/15
	Elaboração de Termo de Referência		
	Elaboração e Emissão de Carta-Convite		
	Recebimento Propostas e Esclarecimentos		
	Elaboração de Quadro Comparativo - Equalização		
	Negociação e Aprovação pela Diretoria		
	Elaboração e Assinatura de Contrato		
	Emissão de Ordem de Serviço - O.S.		
7	EXECUÇÃO DA OBRA	6 MESES	out/14

2.4. Relação de Equipamento e Pessoal

Tabela 04 – Relação de Equipamentos e Recursos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL		
Item	Descrição	Quantidade
1	Pessoal	
1.1	Administração Central	66
1.2	Administração Local	204
1.3	Operacional	522
Total		792
2	Equipamentos	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	17
2.2	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	13
2.3	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	2
2.4	Guinchos Leves	11
2.5	Guincho Pesado	4
2.6	Caminhão Pipa	3
2.7	Caminhão para apreensão de animais	3
Total		53

3. Relatório Fotográfico



Figura 01 – Obra de Arte Especial



Figura 02 – Pavimentação



Figura 03 – Terrapleno



Figura 04 – Terrapleno



Figura 05 – Obra de Arte Corrente



Figura 06 – Sinalização Vertical



Figura 07 – Implantação de Defensas Metálicas



Figura 08 – Sinalização Horizontal

4. Considerações Finais

- *No aludido documento, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A (VIABAHIA) encaminha todas as informações solicitadas pela União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e comunica aos usuários das rodovias concedidas, através dos referidos endereços eletrônicos sobre o andamento das principais obras desenvolvidas por esta Concessionária.*
- *Referências: Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014, n.º 056/2014/SUINF e Ofício Circular n.º 011/2015/SUINF.*

5. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 19 (*dezenove*) folhas devidamente identificadas e numeradas.