



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE CARGAS – SUFER

GERÊNCIA DE PROJETOS FERROVIÁRIOS – GPFER

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO SUFER – 2016

Anexo B – Fiscalização da implantação de projetos

PLANO ANUAL DE INSPEÇÕES DA GERÊNCIA DE PROJETOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS – GPFER

A GPFER, em atendimento à Portaria nº 312/2009 e em consonância com as atribuições da SUFER estabelecidas no inciso XX do Art. 73-D da Resolução 3.000/2009, apresenta o presente Plano Anual de Fiscalização para acompanhamento, ao longo do ano de 2016, da implantação dos projetos de infraestrutura de transporte ferroviário de cargas autorizados pela ANTT na malha concedida.

Estão previstas 18 (dezoito) ações de fiscalização ordinárias em 09 (nove) empreendimentos de 07 (sete) concessionárias: VALEC, TLSA, EFC, FCA, ALLMP, ALLMN e MRS. A somatória dos investimentos fiscalizados supera 90% do valor global autorizado pela Agência em toda a malha concedida, cujos projetos não estão integralmente implantados. Adicionalmente, poderão ser realizadas fiscalizações extraordinárias, conforme necessidade identificada pela GPFER.

Os empreendimentos selecionados para as fiscalizações ordinárias são:

- TLSA: Ferrovia Nova Transnordestina (Malha II);
- VALEC: Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL);
- VALEC: Ferrovia Norte-Sul (FNS);
- EFC: Duplicação da linha tronco e construção do ramal S11D, dentre outras obras;
- FCA: Construção de pátios de cruzamento, oficinas, OAEs, dentre outras obras;
- ALLMP: Duplicação Boa Vista - Evangelista de Souza.
- ALLMP: Duplicação Paratinga – Vila Natal.
- ALLMN: Alto Araguaia-Rondonópolis e Terminal Rondonópolis;
- MRS: Projeto CBTC;

A distribuição do número de inspeções a cada empreendimento ao longo do ano de 2016 foi definida em função do valor do investimento, extensão dos segmentos em obras ou concluídos (objeto das inspeções), interesse público do projeto, histórico de inspeções anteriores e análises dos relatórios de monitoramento encaminhados pelas concessionárias.

As fiscalizações ordinárias se fundamentarão, principalmente, nos projetos autorizados e nos relatórios de monitoramento encaminhados periodicamente à ANTT pelas concessionárias. Terá como escopo avaliação da compatibilidade do Relatório de Monitoramento com a situação encontrada em campo e conferência amostral detalhada de ativos (pontes, viadutos, túneis, segmentos de superestrutura ferroviária, segmentos de terraplanagem, segmentos de pátios, etc.), relativa à compatibilidade com a documentação apresentada para autorização do investimento e obrigações correlatas previstas no contrato de concessão. Para tanto, os trabalhos de fiscalização serão realizados nos sítios de implantação das obras, contando com o apoio logístico da concessionária fiscalizada.

A equipe responsável pela fiscalização é composta pelos servidores da Coordenação de Acompanhamento de Projetos e Investimentos Ferroviários da GPFER. Esta equipe poderá contar, para a realização dos trabalhos, com apoio técnico especializado que eventualmente esteja à disposição da GPFER na ocasião.

Cumprir destacar que a um empreendimento pode estar associado um conjunto de atos autorizativos, cada qual referindo-se a parte do escopo global. Para um melhor entendimento do



objeto da fiscalização, a Tabela 1 detalha as ações planejadas relacionando: os atos autorizativos que constituem o objeto da inspeção, as datas estimadas para as visitas de campo e entrega do relatório e o tipo de fiscalização. A Figura 1, por sua vez, apresenta o cronograma com as datas estimadas das inspeções.



Figura 1 – Cronograma de inspeções.

JANEIRO							FEVEREIRO							MARÇO									
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S			
					1	2			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	6	7	8	9	10	11	12			
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19			
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	20	21	22	23	24	25	26			
24	25	26	27	28	29	30	28	29						27	28	29	30	31					
31																							
ABRIL							MAIO							JUNHO									
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S			
					1	2			1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11			
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18			
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25			
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30					
JULHO							AGOSTO							SETEMBRO									
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S			
					1	2			1	2	3	4	5	6					1	2	3		
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10			
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17			
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24			
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30				
31																							
OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO									
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	T	S	S	D	S	T	Q	Q	S	D			
						1			1	2	3	4	5					1	2	3			
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10			
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17			
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24			
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31			
30	31																						

Tabela 1 – Detalhamento das ações planejadas de fiscalização


FNS	Concessionária a ser fiscalizada	VALEC
	Datas estimadas das fiscalizações	4 a 8 de abril, 15 a 19 de agosto e 5 a 9 de dezembro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 15 de abril, 26 de agosto, 16 de dezembro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos submetidos à autorização da ANTT relativos ao Tramo Norte, Tramo Sul e Extensão Sul.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
TLSA	Concessionária a ser fiscalizada	Transnordestina Logística S/A – TLSA
	Datas estimadas das fiscalizações	15 a 19 de fevereiro, 11 a 15 de abril, 8 a 12 de agosto, 17 a 21 de outubro, 12 a 16 de dezembro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 26 de fevereiro, 22 de abril, 19 de agosto, 28 de outubro, 23 de dezembro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através das Resoluções nº 1400/2006, nº 2870/2008, nº 2872/2008, nº 2895/2008, nº 3069/2009 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
EFC	Concessionária a ser fiscalizada	VALE
	Datas estimadas das fiscalizações	15 a 19 de fevereiro, 16 a 20 de maio e 5 a 9 de dezembro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 26 de fevereiro, 27 de maio e 16 de dezembro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Resolução nº 3728/2011, das Deliberações nº 100/2013, 362/2013 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
FIOL	Concessionária a ser fiscalizada	VALEC
	Datas estimadas das fiscalizações	4 a 8 de abril e 17 a 21 de outubro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 15 de abril e 28 de outubro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos submetidos à autorização da ANTT relativos aos lotes 1 a 7.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
ALLMN	Concessionária a ser fiscalizada	ALLMN
	Datas estimadas das fiscalizações	22 a 26 de agosto.
	Conclusão do Relatório	2 de setembro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através das Resoluções nº 3670/2011, nº 3750/2011, Portarias nº 001/2014 e nº 002/2014 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
ALLMP	Concessionária a ser fiscalizada	ALLMP
	Datas estimadas das fiscalizações	15 a 19 de fevereiro e 9 a 13 de maio.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 26 de fevereiro e 20 de maio.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através das Deliberações nº 04/2014, nº 137/2015 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
FCA	Concessionária a ser fiscalizada	FCA
	Datas estimadas das fiscalizações	3 a 7 de outubro.
	Conclusão do Relatório	14 de outubro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos de que trata a Resolução nº 4.131/2013, as quais são listadas no anexo 1 da mesma resolução e cujos prazos de conclusão são descritos pela Deliberação nº 284/2015.
	Tipo de fiscalização	Ordinária

MRS	Concessionária a ser fiscalizada	MRS
	Datas estimadas das fiscalizações	16 a 20 de maio.
	Conclusão do Relatório	27 de maio.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Portaria nº 14/2014 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária




Lorena Cristina Martins Batista Duarte
Gerente de Projetos Ferroviários – Substituta

De acordo.


Alexandre Porto Mendes de Souza
Superintendente de Infraestrutura e
Serviços de Transporte Ferroviário de Carga

